

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

| Udvalg | | Økonomiudvalget | | |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Anlægsprojekt | | Delprojekt Gangbro - 109 Campus | | |
| Anlægsbevilling netto (1.000 kr.) | 9.900 | Rådighedsbeløb (1.000 kr.) | 27.000 | |
| Projektbeskrivelse | | | | |
| <p>Der er nu etableret en gangbro over jernbanen ved Slagelse Station. Arkitektfirmaet Dissing + Weitling A/S og ingeniørfirmaet Rambøll A/S har været rådgivere og Aarsleff Rail A/S var entreprenør. Anlægsarbejdet blev udført fra november 2020 til juli 2021. Der er udført kontraktlige entreprisarbejder for 26,586 mio. kr. og grundet broens kompleksitet tillægsarbejder for 6,0 mio. kr. samt 0,970 mio. kr. til anden entreprenørarbejde. Dertil kommer øvrige anlægsudgifter på 1,389 mio. kr. og rådgivning internt og eksternt på hhv. 1,253 mio. kr. og 7,294. mio. kr.</p> | | | | |
| Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet | | | | |
| Indtægter (Beløb i 1.000 kr.) | Note | Bevilling | Regnskab | Difference |
| DSB's andel af drift og vedligehold andel | | | 6.600 | 6.600 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indtægtsbevilling og realiserede indtægter | | 0 | 6.600 | 6.600 |
| | | | | |
| Udgifter (Beløb i 1.000 kr.) | Note | Bevilling | Regnskab | Difference |
| Entrepriseudgifter | | | 33.557 | |
| Øvrige anlægsudgifter | | | 1.390 | |
| Ekstern rådgivning | | | 7.294 | |
| Intern rådgivning | | | 1.253 | |
| Bevilling 29.5 2016 | | 1.500 | | |
| Anlægsbevilling 25.3.2019 | | 1.000 | | |
| Anlægsbevilling 24.6.2019 | | 7.400 | | |
| | | | | |
| Udgiftsbevilling og realiserede udgifter | | 9.900 | 43.494 | 0 |
| | | | | |
| Netto anlægsbevilling og nettoudgift | | 9.900 | 36.894 | -26.994 |
| Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling | | | | 17.100 |
| Finansiering af mer-/mindreforbrug | | vælg finansiering | | -9.894 |

Noter til anlægsregnskabet

| |
|--|
| |
|--|