

## **NOTAT**

### Forebyggelses- og Seniorudvalget Træningsfaciliteter Rosenkildevej

#### **Status**

På augustmødet blev udvalget forelagt forvaltningens bekymring vedrørende projektet Træningsfaciliteter Rosenkildevej og udfordringer med at få totalrådgiver til at overholde den aftalte fremdrift og kvalitet på rådgivningen.

Det har desværre vist sig, at bekymringen var berettiget.

Rådgiver leverede hovedprojekt i henhold til kontrakt 24 juli 2020.

Ved forvaltningens efterfølgende gennemgang af projektmaterialet måtte vi desværre konstatere, at det afleverede materiale ikke var tilfredsstillende.

Rådgiver blev forelagt vores observationer onsdag 29 juli og uddybet i møde torsdag 30 juli.

Slagelse Kommune har modtaget rådgivers skriftlige bekræftelse på, at det afleverede projektmateriale af 24 juni 2020 ikke har den kvalitet, der kan forventes af et hovedprojekt.

Rådgiver har bedt om 6 ugers udsættelse til færdigstilling af hovedprojekt til bygherres kommentering med ny afleveringsdato 04 september 2020.

#### **Tiltag**

For at sikre færdigstilling af hovedprojektet er følgende tiltag igangsat.

- Ugentlige opfølgingsmøder med projekteringsleder og rådgiverteamet med gennemgang af status, løsningsforslag og fremdrift.
- Der er foretaget persontilpasninger i projektorganisationen
- Opfølgende møder med projektleder og ledelse hos totalrådgiver og dennes ingeniør-underrådgiver for at holde ledelsesfokus på sagen.
- Rådgiver er bedt om at vurdere om det er mulig at indhente hele eller dele af de 6 uger i udførelsesfasen.
- Løbende gennemgang i forvaltningen af nyt projekteringsmateriale og tilbagemelding til rådgiver.
- Udbetalinger er tilbageholdt.