

Oversigt over ombygninger af faglokaler.

Status pr. d. 11. september 2019

Budget 2018, kr. 4.010.000,00

Rækkefølge	Adresse	Opgave	tidsplan	Status	Overslag (budget)	Endelig pris	Projektholder
1	Broskolen	Sammenlægning af lokaler for håndværk og design.	Afsluttet.	Regnskab udarbejdet	350.000	348.302,00	JOBUS
2	Søndermarkskolen	Skolekøkken	Afsluttet - mangler slutfregning.	Henstående arbejde udføres i efterårsferien 2019	890.000		JOBUS
4	Vemmelev Skole	Sammenlægning af Natur/ teknik og håndværk og design.	Afsluttes medio september	Der er lavet aftale med entreprenør om mangelgennemgang, hvorefter der kun mangler slutregninger.	1.200.000		LYMOR
11	Baggesensskolen	Madkundskab m.v.	Vinter 2019-2020	(Overslag 600.000,-)			MARZA
6	Skælskør Skole	Sammenlægning af sløjd/ metalsløjde håndværk og design.	Afsluttes ultimo september	Der er lavet aftale med entreprenør om mangelgennemgang. Der mangler at blive leveret lidt inventar, forventes på plads senest i uge 38.	1.700.000		LYMOR
9	Hvilebjergskolen	Sammenlægning af håndarbejde og sløjdlokale	Efterår/ vinter 2019 - 2020	Der er afholdt møde med skole. (overslag 1.150.000,-)			LIZSO
14	Eggeslevmagle Skole	Skolekøkken	Udføres i sommerferie 2020	Der er afholdt møde med skolen og det er aftalt at ombygning skal foregå i sommerferien 2020. (overslag 1.200.000,-)			MARZA
7	Flakkebjerg Skole	Lydisolering af musiklokale	September -oktober 2019	Aftale med entreprenør indgået	200.000		BEMUL

Budget 2018

4.340.000

Budget 2019, kr. 14.500.000

Rækkefølge	Adresse	Opgave	tidsplan	Status	Overslag (budget)	Endelig pris	Projektholder
3	Søndermarkskolen	Naturfagslokaler	Afsluttes ultimo september	Der er lavet aftale med entreprenør om mangelgennemgang. Der mangler at blive leveret lidt inventar, forventes på plads senest i uge 38.	1.800.000		LYMOR
5	Antvorskov Skole	Håndværk og design	Afsluttes medio september	Mangler en enkelt leverance.	950.000		THOMG
10	Stillinge Skole	Skolekøkken	Forventes udført vinter 2019-2020	Designforslag er under udarbejdelse og dialog med skolen påbegyndt. (overslag 1.500.000,-)			MARZA
12	Baggesensskolen	Naturfagslokaler	Endnu ikke fastlagt	Afventer. (overslag 1.650.000,-)			MARZA
13	Dalmoose Skole	Naturfagslokaler	Endnu ikke fastlagt	Opstartsmøde endnu ikke afholdt, men forventes afholdt efter sommerferien 2020. Tidsplan fastlægges efter opstartsmøde. (overslag 1.650.000,-)			LIZSO
8	Flakkebjerg Skole	Opdatering af indretning af fællesarealer og naturskur.	August - december 2019	Under projektering og prissætning.	3.800.000		BEMUL

Budget 2019

6.550.000

Samlet budget

10.890.000

Samlet bevilling

18.510.000

Korrigeret budget 2019

10.210.000

Rest budget

- 680.000

Skemaets funktion og opbygning.
Skemaet er et dynamisk arbejdsdokument, som samtidig bruges til at informere fagudvalget om status for skoleombygninger. Skemaet vil derfor ændre sig løbende i processen med ombygningernes planlægning/ projektering.

Rækkefølge
Det er den prioriterede rækkefølge der arbejdes efter. Pga. af samtidige arbejder på Søndermarkskolen og Antvorskov Skole er disse prioriteret i samarbejde med disse arbejder.

Status/ tidsplan	Status
Under udførelse.	Betyder at entreprenørerne er i gang med ombygningen.
Under projektering.	Betyder at opgaven er under projektering i samarbejde med skole, leverandører og øvrige parter.
Afventer	Betyder at møder m.v. vedr. opgaven endnu ikke er afholdt.
Endnu ikke fastlagt	Betyder at opgavens tidsplan endnu ikke er endeligt fastlagt.

Overslag (budget)	Betyder at det er et vurderet groft overslag til en start. Budget vil blive korrigeret i takt med projektering.
Endelig pris	Er den endelige pris, når opgaven er afsluttet.

Initialer	Fulde navn
THOMG	Thomas Frankel Goul
BEMUL	Bettina Müller
JOBUS	Johnny Boye Busch
LYMOR	Lydia Moritz
MARZA	Martin Zacho
LIZSO	Lizette Solholt