

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg	Erhvervs-og Teknikudvalget
---------------	-----------------------------------

Anlægsprojekt	78. Rundkørsel ved Grønnigen		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	10.630	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	10.630

Projektbeskrivelse

Den 1. juni 2015 vedtog Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget en udbygning af Krydset Sdr. Ringade-Grønningen-E20 Vestmotervejen samt etablering af tunnel under Grønningen. Projektet er nu gennemført med en tunnel under Grønningen, Krydset er udvidet med ekstra opmarchbaner og på motorvejsrampen er der etableret en kanalisering af trafikken. Det oprindelige lyssignal er senest blevet opdateret.

Der har tidligere været aflagt delanlægsregnskab for perioden 2014 til 2016 pr. 30.10.2017

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet
--

Regnskabsperiode		1.1.2014- 31.12.2016	1.1.2017- 1.10.2020		1.1.2014-1.10.2020		
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Delanlægsregnskab		10.630	10.411	0		10.630	10.411
Øvrige håndværkerydelser					139	0	139
Interne ydelser					78	0	78
1 og 5 års eftersyn og ekstraomkostninger	1				182	0	182
						0	0
						0	182
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		10.630	10.411	0	399	10.630	10.810

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		10.630	10.411	0	399	10.630	10.810
---	--	---------------	---------------	----------	------------	---------------	---------------

Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift	-180
--	-------------

Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling	0
--	----------

Finansiering af mer-/mindreforbrug	Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt	-180
---	---	-------------

Noter :

Note 1: Der har i forbindelse med projektet påløbet ekstraregninger i forbindelse med opdatering af det oprindelige lyssignal dette fra 2015 standard til 2020 standard.

Det anbefales at merforbruget finansieres af mindreforbrug på anlæg 99.