

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt	44 - Energipark Byggemodning/salg erhversar.		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	7.600	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	7.477

Projektbeskrivelse
<p>Dette delanlægsregnskab omhandler Byggemodning af Korsør Energipark. Byggemodning af Korsør Energipark består af etablering af stamvej (Energivej) ind i området samt etablering af et forsimplet LAR-regnvandanlæg med tilhørende regnvandsbassinger og sikret udledning af regnvand fra disse til eks. regnvandsledninger, ejet af stat og Storebæltforbindelsen.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2018- 31.12.2021		1.1.2018-31.11.2022	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
		0	0	7.600	0	7.600	0
Rådgivning		0	0		1.507	0	1.507
Entrenørudgifter					6.109	0	6.109
						0	0
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	7.600	7.616	7.600	7.616
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	7.600	7.616	7.600	7.616
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							-16
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							
Finansiering af mer-/mindreforbrug							-139

Noter :

--