

## Oversigt over forventede afvigelser på anlægsprojekter ved budgetopfølgning 2 - med forslag til overførsel til 2019

1.000 kr.

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2018	Forventet forbrug 2018 v. budgetopf. 2	Forventet afvigelse 2018 v. budgetopf. 2	Overføres til 2019	Bemærkninger
05	01	031670	Sportscollege	11	0	11	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	01	031770	Sportscollege	-116	8	-124	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	01	031785	Etablering af Volleyareana	200	200	0	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	01	031795	Gerlev svømmesal	2.000	0	2.000	0	Efter budgetopfølgning 2 har Gerlev oplyst, at man alligevel forventes at bruge pengene i 2018.
05	01	360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	3.021	2.114	907	907	
05	01	362510	Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	101	98	3	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	01	364501	Korsør Kulturhus - etablering personlift	933	918	15	0	
05	01	364600	Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	-2	0	-2	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	01	364685	Dansk Kulturarv	72	0	72	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
				<b>6.220</b>	<b>3.338</b>	<b>2.882</b>	<b>907</b>	