

Oversigt over ombygninger af faglokaler.
Status pr. d. 18. juni 2019

Budget 2018, kr. 4.090.000

Rækkefølge	Adresse	Opgave	tidsplan	Status	Overslag (budget)	Endelig pris	Projektholder
1	Broskolen	Sammenlægning af lokaler for håndværk og design.	Afsluttet.	Der mangler endelig afregning.	350.000		PETKJ
2	Søndermarkskolen	Skolekøkken	Afsluttet.	Der mangler endelig afregning.	850.000		PETKJ
4	Vemmelev Skole	Sammenlægning af Natur/ teknik og håndværk og design.	Forventet afsluttet i august 2019	Aftaler med entreprenører og leverandører er indgået. Ombygningen udføres i sommerferien 2019 og forventes færdig ultimo august.	1.100.000		PETKJ
11	Baggesensskolen	Madkundskab m.v.	august - december 2019	Afventer.	600.000		PETKJ
6	Skælskør Skole	Sammenlægning af sløjd/ metalsløjde håndværk og design.	Forventes afsluttet i august 2019	Aftaler med entreprenører og leverandører er indgået. Ombygningen udføres i sommerferien 2019 og forventes færdig ultimo august.	1.300.000		PETKJ
9	Hvilebjergskolen	Sammenlægning af håndarbejde og sløjdlokale	august - december 2019	Der er afholdt møde med skole og ombygning forventes foretaget efterår/ vinter 2019 - 2020	1.150.000		PETKJ
14	Eggeslevmagle Skole	Skolekøkken	Udføres i sommerferie 2020	Der er afholdt møde med skolen og det er aftalt at ombygning skal foregå i sommerferien 2020.	1.200.000		PETKJ
7	Flakkebjerg Skole	Lydisolering af musiklokale	Medio august 2019	Under projektering.	200.000		BEMUL

Budget 2018

6.750.000

Budget 2019, kr. 14.500.000

Rækkefølge	Adresse	Opgave	tidsplan	Status	Overslag (budget)	Endelig pris	Projektholder
3	Søndermarkskolen	Naturfagslokaler	Forventes afsluttet i august 2019	Aftaler med entreprenører og leverandører er indgået. Ombygningen udføres i sommerferien 2019 og forventes færdig ultimo august.	1.750.000		PETKJ
5	Antvorskov Skole	Håndværk og design	Forventes afsluttet i august 2019	Under prissætning.	800.000		THOMG
10	Stillinge Skole	Skolekøkken	Forventes udført efterår / vinter 2019 2020	Designforslag er under udarbejdelse.	1.500.000		PETKJ
12	Baggesensskolen	Naturfagslokaler	Endnu ikke fastlagt	Afventer.	1.650.000		PETKJ
13	Dalmose Skole	Naturfagslokaler	Endnu ikke fastlagt	Opstartsmød endnu ikke afholdt, men forventes afholdt efter sommerferien 2020. Tidsplan fastlægges efter opstartsmøde.	1.650.000		PETKJ
8	Flakkebjerg Skole	Opdatering af indretning af fællesarealer.	August - november 2019	Under projektering og prissætning.	2.200.000		BEMUL

Budget 2019

9.550.000

Samlet budget

16.300.000

Uforudsete i %

12,5

Budget inkl. uf

18.337.500

Samlet bevilling

18.590.000

Uforbrugt budget

252.500

Skemaets funktion og opbygning.

Skemaet er et dynamisk arbejdsdokument, som samtidig bruges til at informere fagudvalget om status for skoleombygninger. Skemaet vil derfor ændre sig løbende i processen med ombygningernes planlægning/ projektering.

Rækkefølge

Det er den prioriterede rækkefølge der arbejdes efter. Pga. af samtidige arbejder på Søndermarkskolen og Antvorskov Skole er disse prioriteret i samarbejde med disse arbejder.

Status/ tidsplan	Status
Under udførelse.	Betyder at entreprenørerne er i gang med ombygningen.
Under projektering.	Betyder at opgaven er under projektering i samarbejde med skole, leverandører og øvrige parter.
Afventer	Betyder at møder m.v. vedr. opgaven endnu ikke er afholdt.
Endnu ikke fastlagt	Betyder at opgavens tidsplan endnu ikke er endeligt fastlagt.

Overslag (budget) Betyder at det er et vurderet groft overslag til en start. Budget vil blive korrigeret i takt med projektering.

Endelig pris Er den endelige pris, når opgaven er afsluttet.

Initialer	Fulde navn
PETKJ	Peter Kjærulff Østergaard
THOMG	Thomas Frankel Goul
BEMUL	Bettina Müller