

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Bilag 7

Udvalg	Økonomiudvalget		
---------------	------------------------	--	--

Anlægsprojekt	Stednr. 005630 Areal Halsskov Færgenhavn		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	16,102	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	16,102

Projektbeskrivelse
Delanlægsregnskabet vedrører tilbagekøb af arealet Halsskov Færgenhavn.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2014-31.12.2018		1.1.2014-31.12.2018	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Salg af nedknust materiale				-100	0	-100	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	-100	0	-100	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Tilbagekøb areal Halsskov				14,800	14,800	14,800	14,800
Sagsomk. forberedelse retssag				300	0	300	0
Opsamling/oprydning affald m.m.					36	0	36
Honorar rådgivende ingeniør					33	0	33
Tilstandsundersøgelse 2 moler				75	75	75	75
Nedknusning af asfalt og beton				904	736	904	736
Tilsyn og renholdelse				75	18	75	18
Oprydning, afdækning m.v.				48	98	48	98
Honorar Bygherrerådgivningen					37	0	37
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	16,202	15,833	16,202	15,833
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	16,102	15,833	16,102	15,833
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift						269	
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling						0	
Finansiering af mer-/mindreforbrug				Overføres til næste år		269	

Noter :

--