

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt	667195 Omprofilering af kryds - Grønningen		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	2.500	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	2.500

Projektbeskrivelse
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>
Arbejdet er fortsat fra 2016, hvor der er lavet sideudvidelse af Grønningen. Der er stadig uafklarede forhold med Vejdirektoratet.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode		1.1.2014-31.12.2016		1.1.2017- 31.12.2017		1.1.2017-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget		8.130		2.500		10.630	0
Håndværkerudgifter			6.414		337	0	6.751
Hovedentreprise			1.049		1.834	0	2.883
Rådgiverydelser			399			0	399
Interne ydelser			268		110	0	378
						0	0
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		8.130	8.130	2.500	2.281	10.630	10.411

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		8.130	8.130	2.500	2.281	10.630	10.411
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							219
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år		219

Noter :