

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Bilag 1

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt		Nørrevang etape 1 - sted 013420 og 013430	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	29,165	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	29,165

Projektbeskrivelse
Renovering og ombygning inkl. PCB-sanering af den del af Nørrevang, som CSU er flyttet ind i i januar 2016.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
Bevilling PCB-renovering		6,000		6,000
Bevilling Etape 1		23,165		23,165
				0
Eksterne rådgiverudgifter			1,278	-1,278
Interne rådgiverudgifter			1,103	-1,103
Hovedentreprise inkl. PCB-renovering			12,699	-12,699
Øvrige entrepriser			10,265	-10,265
Øvrige omkostninger			3,765	-3,765
				0
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>29,165</b>	<b>29,110</b>	<b>55</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>29,165</b>	<b>29,110</b>	<b>55</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>

# Aflæggelse af anlægsregnskab

## Noter til anlægsregnskabet

Det realiserede mindreforbrug vedrørende etape 1 søges overført til etape 2 på stednr. 013470, da de 2 projekter hænger sammen.