

Gangbro over jernbanen ved Slagelse Station

Tidsplan opdateret maj 2019	Varighed	2019												2020												2021							
		Uger												Uger												Uger							
		maj	juni	juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	februar	marts	april	maj	juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August				
Politisk godkendelse af projektforslag	-																																
Opdatering af ny spor og peron geometri	6																																
Programfaserapport (BDK) og systemdefinition (BDK/TS)	12																																
Udbud af assessoropgave	4																																
Hovedprojekt	41																																
Dialog med assessorteam	33																																
Dialog med validator	9																																
Granskning hos de tekniske projektere hos BDK	2 x 4																																
Ansøgning om Ibrugtagningstilladelse hos TS	4																																
Annoncering og tilbudsperiode	9																																
Tilbudsevaluering+kontrahering	2																																
Udførelse	44																																
Sporspærring - mindst to spor åbne for drift	1																																
Hastighedsnedsættelse i forbindelse med pæleramning	4																																

Tidsplan opdateret: Den 20-05-2019