

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt	24. udstykning - Tidselbjerget		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	9.284	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	10.200

Projektbeskrivelse
<p>Byrådet besluttede d. 27 februar 2017 at bevilge penge til en strukturplan for Tidselbjerget samt til byggemodning - etape 1A, (anlæggelse af "Ny Hvedevej") i Tidselbjerget, iht. strukturplanen for området. Dette arbejdet er nu udført. Der udestår dog forsat arbejder omkring LAR-løsningen i området.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode		1.1.2016- 31.12.18		1.1.2019 - 31.10.2020		1.1.2016-31.10.2020	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Strukturplan 2016-2018	1	1.500	1.520			1.500	1.520
Strukturplan 2019 - 2020						0	0
Advokat honorar					56	0	56
Etape 1A				7.784		7.784	0
Projektering og udvikling					902	0	902
Rådgivning					250	0	250
Håndværkere					5.665	0	5.665
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		1.500	1.520	7.784	6.873	9.284	8.393
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		1.500	1.520	7.784	6.873	9.284	8.393
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift						891	
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling						916	
Finansiering af mer-/mindreforbrug				Mindreforbrug tilføres andet anlægsprojekt		1.807	

Noter :

Note 1:

I regnskab 2018 har der været en mindre afvigelse på i alt 2.832 kr. i forhold til indkommende regninger.

Note 2:

Det anbefales at mindreforbruget overføres til "203 Udstykning - Tidselbjerget (Byggemodning)" i 2020. Til afholdes af udgifter i forbindelse med LAR-løsningen i området.