

Oversigt over ombygninger af faglokaler.

Status pr. d. 25. november 2019

Budget 2018 kr. 4.010.000,00

Rækkefølge	Adresse	Opgave	tidsplan	Status	Overslag (budget)	Endelig pris
1	Broskolen	Sammenlægning af lokaler for håndværk og design.	Afsluttet.	Regnskab udarbejdet	350.000	348.302,00
2	Søndermarkskolen	Skolekøkken	Afsluttet - mangler slutfregning.	Henstående arbejde udføres ultimo 2019	896.000	
4	Vemmelev Skole	Sammenlægning af Natur/ teknik og håndværk og design.	Afsluttet - mangler slutfregning.	Mangler slutfregning og regnskab	700.000	
11	Baggesensskolen	Madkundskab m.v.	Vinter 2019-2020	Tilbud er modtaget fra entreprenør, projektet har ændret sig og prisen vurderes til ca. 100.000,- faktureres først i 2020.		
6	Skælskør Skole	Sammenlægning af sløjd/ metalsløjde håndværk og design.	Afsluttet - mangler slutfregning.	Mangler slutfregning og regnskab	1.350.000	
9	Hvilebjergskolen	Sammenlægning af håndarbejde og sløjdlokale	Efterår/ vinter 2019 - 2020	Der er afholdt møde med skole. (overslag 1.150.000,-)		
14	Eggeslevmagle Skole	Skolekøkken	Udføres i sommerferie 2020	Der er afholdt møde med skolen og det er aftalt at ombygning skal foregå i sommerferien 2020. (overslag 1.200.000,-)		
7	Flakkebjerg Skole	Lydisolering af musiklokale	November - December 2019	Projektet er afklaret, forventes at halvdelen af budgettet først faktureres i 2020	200.000	

Samlet overslag for budget 2018

3.496.000

Budget 2019 kr. 14.500.000

Rækkefølge	Adresse	Opgave	tidsplan	Status	Overslag (budget)	Endelig pris
3	Søndermarkskolen	Naturfagslokaler	Afsluttet - mangler slutfregning.	Mangler slutfregning og regnskab	1.950.000	
5	Antvorskov Skole	Håndværk og design	Afsluttes primo december	Mangler en enkelt leverance.	750.000	
10	Stillinge Skole	Skolekøkken	Forventes udført vinter 2019-2020	Designforslag er udarbejdet og sendt i udbud. Priser indkommer 04.12.2019. Nedbrydning forventes opstartet i uge 50. (overslag 1.500.000,-)		
12	Baggesensskolen	Naturfagslokaler	Endnu ikke fastlagt	Dialog vedr. indretning og fremtidig brug af lokaler opstartes primo 2020. (overslag 1.650.000,-)		
13	Dalmoose Skole	Naturfagslokaler	Endnu ikke fastlagt	Opstartsmød endnu ikke afholdt, men forventes afholdt primo 2020. Tidsplan fastlægges efter opstartsmøde. (overslag 1.650.000,-)		
8	Flakkebjerg Skole	Opdatering af indretning af fællesarealer og naturskur.	Oktober 2019 - Marts 2020	Entreprenør er opstartet på skolen, forventes at 1.200.000,- faktureres i 2019, resten i 2020.	3.800.000	

Samlet overslag for budget 2019

6.500.000

Samlet overslag

9.996.000

Samlet bevilling 2019

18.510.000

Korrigeret budget 2019

10.210.000

Rest budget

214.000

Skemaets funktion og opbygning.	Rækkefølge
Skemaet er et dynamisk arbejdsdokument, som samtidig bruges til at informere fagudvalget om status for skoleombygninger. Skemaet vil derfor ændre sig løbende i processen med ombygningernes planlægning/ projektering.	Det er den prioriterede rækkefølge der arbejdes efter. Pga. af samtidige arbejder på Søndermarkskolen og Antvorskov Skole er disse prioriteret i samarbejde med disse arbejder.

Status/ tidsplan	Status
Under udførelse.	Betyder at entreprenørerne er i gang med ombygningen.
Under projektering.	Betyder at opgaven er under projektering i samarbejde med skole, leverandører og øvrige parter.
Afventer	Betyder at møder m.v. vedr. opgaven endnu ikke er afholdt.
Endnu ikke fastlagt	Betyder at opgavens tidsplan endnu ikke er endeligt fastlagt.

Overslag (budget)	Betyder at det er et vurderet groft overslag til en start. Budget vil blive korrigeret i takt med projektering.
Endelig pris	Er den endelige pris, når opgaven er afsluttet.