

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt		667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	
Anlægsbevilling (1.000 kr.)		3.269	Rådighedsbeløb (1.000 kr.) 3.269

Projektbeskrivelse
<p><i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i></p> <p>Arbejdet er næsten færdig. Der pågår for tiden drøftelser med SK Gadelys A/S i forhold til den etablerede vejbelysning. Arbejdet forventes helt afsluttet i 2018.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode		1.1.2014-31.12.2016		1.1.2017- 31.12.2017		1.1.2017-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget		6.240	5.509	3.269		9.509	5.509
Rådgiverydelser			194		50	0	244
Hovedentreprise					2.274	0	2.274
Øvrige tjenesteydelser			335		84	0	419
Interne ydelser ES			141			0	141
Interne ydelser Rådgiver			61		37	0	98
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		6.240	6.240	3.269	2.445	9.509	8.685

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		6.240	6.240	3.269	2.445	9.509	8.685
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							824
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug						Overføres til næste år	824

Noter :