

Bilag 1

Status på anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2020	Status	Politisk inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning	Flyt af beløb, se bilag 2	En del af hjælpepakke
Økonomiudvalget		95.358							
1.1 Beredskab		5.500							
Øvelsestunnel	214	5.500	Bevilget	Der afventes aftale med Sund&Bælt. Der gives løbende status til Økonomiudvalget	-	Planlægning	-	-	Ja, pkt. 28
1.2 Administration		2.484							
Flyt Havrebjg/Klostermark til Nørrevang	64	369	Ikke relevant i 2020	Projektet er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab - politisk behandles i juni.	Juni 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	9	2.115	Bevilget	Projektet er igangsat og forventes fuldført i 2020. Dog bør det nævnes, at der, grundet COVID 19, kan forekomme yderligere udskydelse af internt afhængige processer i projektet.	-	Udførelse	Ultimo 2020	-	-
1.3 Tværgående områder og initiativer		106.687							
Campus	109	54.275	Delvis bevilget	Af budgettet 24.275.000 kr. udbetales der i juni 2020 2.020.000 kr. til professionshøjskolen Absalon i kompensation for ekstra forening. 15 mio. kr. er disponeret til broen over Jernbanen til betaling af de første rater til entreprenør. 5 mio. kr. anvendes til projektering og udbud m.m. af Stationsplads og sivegade . De resterende 2.255.000 kr. overføres til 2021 til dækning af udgifter i forbindelse med Bylivs koordinator indsatsen	August 2020	Udførelse	2021	Ja	-
Forsorgsmuseum	195	30.500	Ikke relevant i 2020	Igangsættes i 2021.	-	Idé	-	-	-
Posthus	79	1.952	Bevilget	Projektet forventes afsluttet med udgangen af august 2020	December 2020	Afslutning	Er delvist taget i brug	-	-
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk virksomhed	202	1.000	Ej ansøgt	Projektet er under afklaring.	December 2020	Idé	Ultimo 2020	-	-
Projekt & Rådgivning	200	-5.962	Ikke relevant i 2020	Pulje nulstilles ved udmøntning på samtlige anlægsprojekter hvor bygherrerådgivningen er inde over. Forventes politisk behandlet og derefter udmøntet i august 2020.	August 2020	Udførelse	-	-	-
Samling af Administrationen	120	50.000	Ikke relevant i 2020	Igangsættes i 2021.	-	Idé	-	-	-
Udspanerede anlæg	110	-28.745	Ikke relevant i 2020		-	-	-	-	-
Udvikling af Korsør/Strandparken	108	3.667	Bevilget	Budgettet forventes anvendt i maj og juni 2020 i forbindelse med færdiggørelse af projektet, og til sommerklargøring 2020.	-	Udførelse	Juni 2020	-	-
1.5 Køb & salg af ejendomme m.m.		-19.313							
Kinavej/Japanvej		2.903	Bevilget	Der resterer pt. ca. 40.000 m2. Byrådet har i februar 2020 godkendt et rådighedsbeløb/anlægsbevilling i 2020 på 0,7 mio. kr. til etablering af stikvej fra Japanvej ind på hjørnegrunden.	-	Udførelse	Løbende	Ja	-
Korsør Erhvervspark - salg		-8.460	Bevilget	Udførelsen af projektet vedr. udstykning er netop igangsat og forventes afsluttet i år. Der forventes et mindreforbrug på 4,488 mio. kr. som ved regnskabsafslutning kan gå tilbage til kassen. For salgsdelen er der solgt et erhvervsareal på ca. 9.300 m2 med overtagelse i 2020. De budgetterede salgsindtægter forventes at indkomme med 5,0 mio. kr. i 2020 og 4,9 mio. kr. i 2021, derfor flyttes indtægtsbudget på 0,848 mio. kr. til 2021.	-	Udførelse	Løbende	Ja	-
Udstykning - Hvilebjerg - salg		-7.000	Ej ansøgt	Pt. forventes indtægter på 7,0 mio. kr.	Juni 2020	Udførelse	Ultimo 2020	-	-
Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning/salg/planproces		-24.629	Delvis bevilget	Etape 1 afventer anlægsregnskab ultimo 2020/primo 2021. Her udestår på salgsdelene et underskud på 4,162 mio. kr. grundet en momsfejl. Budgettet flyttes til fælles omkostninger ved køb og salg med henblik på at fremtidige overskud på køb og salgprojekter modregnes. Etape 2 udstykning er under projektering og forventes færdig ultimo 2020, herefter påbegyndes salg.	Ultimo 2020/2021 (anlægsregnskab)	Udførelse	Løbende	Ja	-
Boligudbygning, Skælskør		12.000	Ikke relevant i 2020	Afventer politisk behandling	-	Idé	-	-	-
Salg vedrørende udstykninger		1.545		Pt. forventes indtægter på 0,9 mio. kr.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Salg af erhvervsarealer		-1.203		Pt. forventes indtægter på 1,2 mio. kr.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Salg af ejendomme og arealer		9.900		Pt. forventes indtægter på 18,7 mio. kr.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Indtægter i forbindelse med alment boligbyggeri		-4.139		Pt. forventes indtægter på 4,1 mio. kr.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Forberedelse af opkøb af areal		32	Bevilget		-	-	-	-	-
Køb og salg af ejendomme mm. rest		-262		Pt. forventes indtægter på 8 mio. kr.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		54.826							
3.1 Miljø og natur		28.574							
Genslyngning af Tude Å	82	10.302	Bevilget	Projektet afventer nødvendige afgørelser.	-	Planlægning	-	Ja	-
Højvandssikring - Korsør	192	7.000	Ej ansøgt	I gang med udbud. Der afventes politisk behandling derfor flyttes budget på 0,800 mio. kr. til 2021.	September 2020	Planlægning	2023	Ja	-
Højvandssikring - Skælskør	193	8.000	Ikke relevant i 2020	Igangsættes i 2021.	-	-	-	-	-

Bilag 1
Status på anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2020	Status	Politisk inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning	Flyt af beløb, se bilag 2	En del af hjælpepakke
Naturpark i Skælskør	80	1.982	Bevilget	Der er i alt afsat 2 mio. kr. til det indledende arbejde med at ansøge om naturpark status. Der anvendes færre udgifter på projektet i år end oprindeligt forventet. Det skyldes, at projektet er i en afklaringsfase, som betyder, at det pt. kører på lavt blus. Det forventes, at der bruges ca. 200.000 kr. i år. De øvrige midler i 2020 søges omplaceret til 2021. Projektet vil blive drøftet ifm. budgetbehandlingen. Processen strækker sig over flere år. Det er ikke muligt at sætte en slutdato på pt.	-	Idé		Ja	-
Tude Å projekt	81	1.290	Ej ansøgt	Projektet afventer nødvendige afgørelser.	-	Planlægning	-	Ja	-
3.2 Planlægning og byggesager		15.000							
Bæredygtighed, energirenovering mv.	194	15.000	Ej ansøgt	Sag på Byrådet i juni 2020 vedr. bæredygtighedsstrategi samt beskrivelse af projekter herunder.	Juni 2020	Planlægning	Løbende	-	-
3.3 Landdistriktsudvikling		11.252							
Badebroer	153	4.325	Bevilget	Projektet ved Stillinge Strand er under etablering. Projektet forventes dog først færdiggjort i slutningen af efteråret. Der tilføres yderligere 0,5 mio. kr. fra hjælpepakken som disponeres med ind i den aktuelle projektering og udførsel. Ved Bisserup Strand anvendes også de resterende af de afsatte midler fra 2019.	-	Udførelse	Ultimo 2020	-	Ja, pkt. 14
IT i landdistrikter/Mobil	11	3.999	Bevilget	Der er løbende dialog og samarbejde med teleselskaberne om forbedring af mobildekningen i kommunen, herunder etablering af flere mobilmaster. Pt. ingen planlagte investeringer, derfor flyttes hele budget 2020 til 2021.	-	Analyse	-	Ja	-
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	10	1.439	Bevilget	Måling af mobilsignal afventer Digital Taskforce.	-	Analyse	-	-	-
Ordinær byfornyelse	106	601	Bevilget	Der er igangsat en proces til at udpege nye istandsættelsesprojekter, som forventes politisk godkendt efter sommerferien. Det resterende overskud (0,2 mio. kr.) skal overføres til 2021.	September 2020	Planlægning	-	Ja	-
Pulje til nedrivning er bygninger	107	888	Bevilget	Der er igangsat en proces til at udpege flere nedrivningsprojekter, som forventes politisk godkendt efter sommerferien. Det resterende overskud (0,262 mio. kr.) skal overføres til 2021.	September 2020	Planlægning	-	Ja	-
Udvalget for Specialiserede Borgerindsat		3.949							
4.1 Handicap, psykiatri og misbrug		3.949							
Etablering natherberg Toften	211	500	Bevilget	Anlægget er i fuld gang.	August 2020	Udførelse	August 2020	-	-
Fritliggende skæve boliger	177	1.874	Delvis bevilget	Slagelse Kommune har afsluttet de fysiske forundersøgelserne på grunden i forbindelse med den stille vederlagsfrit til rådighed for projektet. Udarbejdelse af matrikelkort pågår mv. Restbeløb på 1,7 mio. kr. ønskes overført til 2021, da byggeriet er planlagt ibrugtaget i februar 2021.	2021	Udførelse	Februar 2021	Ja	-
Overdrage vejanlæg/grøn område grundejerf	143	275	Bevilget	Overdragelse af veje og anlæg er blevet udskudt de senere år, da kloakerings nettet skal udbedres inden grundejerforeningen vil overtage det. Problematikken har været drøftet i flere budgetprocesser siden 2015 - det anslås at der skal bruges ca. 40 mio. kr. til at lave den nødvendige udbedring.	-		-	-	-
*VASAC og SPS diverse projekter	213	1.300	Ej ansøgt	Der er igangsat fire delprojekter på forskellige lokationer. De forventes afsluttet i 2020. Der gives løbende status til Økonomiudvalget	Juni 2020	Udførelse	Løbende	-	Ja, pkt. 24
Kultur- og Fritidsudvalget		189.354							
5.1 Kultur, fritid og borgerservice		189.354							
B73 (Banefaciliteter)	149	4.962	Bevilget	KFU godkendte i maj dispositionsforslaget, og der arbejdes nu på myndighedsprojekt og udbudsmateriale.	-	Planlægning	Oktober 2020	-	-
Etablering af Volleyarena	123	546	Bevilget	Sidste del af projektet er udført omkring årsskiftet 2019/2020 - kvaliteten ikke tilfredsstillende. De sidste delbetalinger afventer reklamations-arbejder i sommerferien 2020. Herefter kan der aflægges anlægsregnskab.	November 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Kabeldepot og Fæstningsområdet	151	4.984	Bevilget	Projektet er afklaret i dialog med brugerne. Der etableres et opvarmet -værkstedrum inde i bygningen. Arbejdet udføres i vinteren 2020/21, og en del af anlægsbevillingen anvendes først i 2021.	-	Udførelse	Forår/sommer 2021	Ja	-

Bilag 1
Status på anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2020	Status	Politisk inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning	Flyt af beløb, se bilag 2	En del af hjælpepakke
Motorcross mv. ved Stigsnæs	148	5.000	Bevilget	Forundersøgelser, herunder støjmåling o. lign. pågår - dialog med foreninger m.v. i forhold til ønsker og behov. Politisk involvering når resultaterne for forundersøgelsen foreligger.	-	Idé	-	Ja	-
Ny Trelleborg Den genskabte borg	118	5.429	Bevilget	Etablering af elementerne i "Den Genskabte Borg" er under projektering. Fondsindtægter indbetales i løbet af året. Der forventes yderligere fondsbidrag til finansiering af yderligere elementer i projektet.	Efterår 2020	Planlægning	Den Genskabte Borg: 2021 Langhuse: 2021/2022	-	-
Renovering Svømmehaller	146	149.294	Delvis bevilget	Renoveringsarbejdet med klimakærm er påbegyndt. Arbejdet forventes færdig i oktober 2020. Opstart af rådgiverudbud ifm. udbygning Slagelse Svømmehal igangsættes snarest efter Byrådsbeslutning i maj 2020. Jf. budget 2020, hvor der i anlægsforslaget stod følgende: "21 mio. kr. i 2024 er lagt ind i 2023 men vil blive flyttet efterfølgende til 2024"	Efterår 2020 (orientering) Marts 2021 (projektforslag)	Udførelse	Renovering klimakærm Slagelse: Oktober 2020	Ja	Ja, pkt. 4
Korsør Skatepark	219	1.654	Bevilget	Projektet er politisk godkendt. Udbudsmateriale udarbejdes.	-	Planlægning	Kendes først efter afsluttet udbud	-	-
Skælskør Rådhus	150	5.485	Bevilget	Efter borgerinddragende proces arbejdes med konkret forslag til anvendelse: Vandrerhjem og udstillingslokaler. Ejendommen er fredet, og ændringer forudsætter dispensation fra Museumsloven via Slots- og Kulturstyrelsen. Renovering og indretning forventes ikke at kunne udføres for det afsatte rådighedsbeløb, hvorfor der skal søges om tilskud fra fonde og sponsorer.	-	Planlægning	-	-	-
Springhal mv. igangsætning	147	12.000	Ikke relevant i 2020	Igangsættes i 2022.	-	-	-	-	-
Erhvervs- og Teknikudvalget		470.925							
6.1 Havne		5.143							
Lystbådehavnen	191	1.500	Delvis bevilget	Midlerne er endnu ikke frigivet, men der er igangsat en snak med Korsør Lystbådehavn om anvendelse af midlerne - herunder en skitsering af en løsning.	-	Idé	-	-	Ja, pkt. 12
Lystbådehavnene	156	537	Bevilget	Her arbejdes på projekter ved både Skælskør Lystbådehavn og Korsør Lystbådehavn. Budgettet forventes forbrugt i indværende år.	-	Udførelse	Ultimo 2020	-	-
Molerne Halsskov Færgehavn	71	1.580	Bevilget	Afsluttet, afventer slutregninger og derefter anlægsregnskab	November 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Uddybning af havneanlæg	102	1.250	Bevilget	Budgettet forventes anvendt i 2020.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Udvidelse af Omø Havn	103	276	Bevilget	Afsluttet, anlægsregnskab i juni 2020	Juni 2020	Afslutning	Er taget i brug	-	-
6.2 Drift og teknik		410.028							
Afkør. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper	91	1.804	Ikke relevant i 2020	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Anlæg af nye cykelstier	96	-3.904	Ej ansøgt	Hænger sammen med anlæg nr. 101 "Cykelstier".	-	-	-	-	-
Asfalt - samt øvrige belægninger	87	147.054	Delvis bevilget	Det afsatte budget forventes brugt. Arbejdet igangsættes indenfor rammeaftalen.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	186	8.000	Bevilget	Følgende projekter er igangsat: Fisketorvet (opmåling afsluttet, skitsering pågår), Træskogården (opmåling afsluttet, skitsering pågår), Solens Plads (belysning er skitseret i dialog med SK Forsyning, legepladsarkitekt har fremsendt plan for nye aktivitetsmøbler på pladsen - afventer behandling i Korsør Bymidtegruppe medio juni), Gørtlergården (rådgivers rapport/business case forventes afleveret primo juni), Tårnbergvej (dialog med Korsør Erhvervsforening pågår, proces forsinket pga. corona).	-	Planlægning	Løbende	-	Ja
Cykelstier	101	37.250	Bevilget	Arbejdet med cykelsti mellem Slagelse og Vemmelev er i gang, og forventes færdig ultimo 2020.	-	Udførelse	Ultimo 2020	-	-
Cykelstier til skoleveje	189	10.000	Bevilget	Projektering i 2020 og anlæg i 2021. Cykelsti mellem Bildsø og Kirke Stilling jf. beslutning i ETU 13.1.2020. Der flyttes 4,5 mio. kr. til 2021, da der sker projektering i 2020.	-	-	-	Ja	-
Diger	154	10.207	Ej ansøgt	Projektet vedr. Halsskov område 1, 2, 3 forventes først igangsat i 2021, hvorfor budgettet i 2020 flyttes. Budget på 7 mio. kr. i 2022 er afsat "dobbel", da beløbet også er afsat til anlægsnr. 192 "Højvandssikring, Korsør". Derfor anbefales dette beløb overført til puljen for udisponerede anlæg.	-	Planlægning	-	Ja	-
Hovedstandsættelse af broer	89	24.089	Ej ansøgt	Projektet Vårby Å kører planmæssigt. Entreprenørstart midt/slut juni. Halsskovbroens vedligehold kører også planmæssigt.	-	Udførelse	Løbende	-	-

Bilag 1
Status på anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2020	Status	Politisk inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning	Flyt af beløb, se bilag 2	En del af hjælpepakke
Istandsættelse af fortovsbelagninger	86	18.130	Bevilget	Fortovsprojekter kører efter planen, hvor budgettet forventes anvendt i fuldt omfang. Der er kommet 3 mio. fra hjælpepakken til fortove og stier og disse er under planlægning.	-	Udførelse	Løbende	-	Ja, pkt. 12
Julebelysning til SK-Forsyning	92	229	Bevilget	Der vil blive arbejdet med adskillelse af ejerskab til ledninger der forsyner julebelysning i samarbejde med SK Forsyning. Ligeledes for at sikre denne registrering med ind i LER. Budget forventes nu anvendt.	-	Udførelse	-	-	-
Korsør Erhvervspark etablering af vej	99	667	Ikke relevant i 2020	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
LER - registrering af kommunale ledninger	182	1.800	Bevilget	Projektet er i gangsat	-	Udførelse	Løbende	-	-
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	98	-257	Ikke relevant i 2020	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	181	18.000	Ikke relevant i 2020	Igangsættes i 2021.	-	-	-	-	-
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	184	200	Bevilget	Projektet er ikke igangsat endnu, men gennemføres i 2020.	-	Planlægning	Ultimo 2020	-	-
Parkering, Slagelse bymidte	188	50.000	Ikke relevant i 2020	Igangsættes i 2022.	-	-	-	-	-
Pendlerparkering ved busterminal	199	200	Ej ansøgt	Det afsatte budget forventes brugt. Arbejdet er ikke påbegyndt endnu.	-	-	Ultimo 2020	-	-
Pullerter i bymidten	185	3.000	Bevilget	Anlægsarbejdet forventes udført i efteråret 2020.	-	Planlægning	Ultimo 2020	-	-
Renovering af Bymidten Korsør	95	58	Bevilget	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Renovering Ormeslev Gadekær støttemur	85	867	Bevilget	Hele budgettet på 867.000 kr. forventes at blive brugt på gadekærsområdet i løbet af året. Enkelte projekter vil muligvis først blive udført i starten af 2021 pga. § 3-tilladelser.	-	Udførelse	-	-	-
Rundkørsel ved Grønningen	78	12	Bevilget	Der udestår endelig overdragelse af signalanlæg til Vejdirektoratet, hvilket forventes gjort senest maj 2020.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Shared Space trafikdæmpning sygehus	105	757	Ikke relevant i 2020	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	187	1.600	Ej ansøgt	Etablering igangsættes hurtigst muligt.	Juni 2020	Planlægning	-	-	-
Strand, broer og toiletter	83	3.685	Bevilget	Projekt vedr. toiletbygning i Stillinge, Egerup m.v. så fremt Kystdirektoratet giver dispensation og byggetilladelserne tikker ind. Herudover en lang række istandsættelser bl.a. ved nye blå flag strande samt færdiggørelser ved udvalgte strande. Byggetilladelsen er netop kommet til toilettet i Stillinge, så her klør entreprenøren på hurtigst muligt.	-	Udførelse	Løbende	-	Ja, pkt. 10
Støjtold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg	93	15	Bevilget	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Støjtold langs motorvejen Slagelse	90	-256	Delvis bevilget	Arbejdet er i gang og forventes afsluttet i 2021. De budgetterede indtægter i 2021 er modtaget i 2020, og derfor tilpasses budgettet.	-	Udførelse	2021	Ja	-
Trafikfremme -indfaldsvejene	155	374	Bevilget	Projekt er udbudt i maj 2020. Anlægsarbejdet forventes udført juni og juli 2020. Flyt af beløb på 600.000 kr. fra anlæg 94 til anlæg 155 i 2020, jf sag i ETU november 2019 vedr. Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sorøvej	-	Udførelse	Juli 2020	Ja	-
Trafiksanering - vestre Ringgade	97	-243	Ikke relevant i 2020	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Trafiksikkerhed	190	6.800	Bevilget	Se anlæg nr. 94 "Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger".	-	-	-	-	Ja, pkt. 13
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	94	28.091	Bevilget	Arbejder i gang. Det forventes, at anlægsrammen udnyttes fuldt ud. Der flyttes 600.000 kr. til anlæg 155 jf. beslutning i ETU nov. 2019.	-	Udførelse	Løbende	Ja	-
Udstykning Hvilebjerg	49	4.816	Bevilget	Projekteringen er udført - indhentning af tilbud er ikke udført. Forventet forbrug er derfor baseret på rådgiverens overslag. Myndighedsbehandling, mageskifte og manglende aftaler med SK Forsyning forsinket pt. projektet.	-	Planlægning	-	-	-
Udvidelse af Valmuevej (nord)	183	3.500	Bevilget	Hænger sammen med anlægsnr. 176 "Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej".	-	-	-	-	-
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	176	19.285	Bevilget	Undersøgelser og projektering i 2020. Anlægsarbejder i 2021. Budget afsat i 2022 vedr. anlægsnr. 203 Tidselbjørget, og flyttes hertil.	-	Planlægning	Ultimo 2021	Ja	-
Vintermateriel	88	11.698	Ej ansøgt	I 2020 er der brug for udskiftning og supplering af materiel som følge af det forestående udbud på vintertjenesten, som gennemføres ind over sommerperioden.	Juni 2020	-	-	-	-

Bilag 1

Status på anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2020	Status	Politisk inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning	Flyt af beløb, se bilag 2	En del af hjælpepakke
*Renovering af offentlige legepladser	217	2.500	Ej ansøgt	Inden for kort tid igangsættes mindre renovationsarbejder (1 mio. kr.) på alle legepladserne, som kører via forskellige lokale håndværkere over sommeren. Dette vil ikke være til nævneværdig gene for brugen af legepladserne sommeren over. Henover sommeren udarbejdes udbudsmateriale på hel- og delvis udskiftning af henholdsvis Lovsøanlæggets legeplads (1 mio. kr.) samt legepladsen i Lystanlægget (0,5 mio. kr.). Anlægsarbejderne forventes tidligst igangsat til efteråret, hvor brugen af legepladserne også er mindre.	Juni 2020	Udførelse	Løbende	-	Ja
6.3 Kommunale ejendomme		51.723							
AT- påbud lydløfter Rosenkildevej 92	204	250	Bevilget	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	November 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
AT-påbud - Byskovgård	205	400	Bevilget	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	November 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
CTS-software energistyring	206	3.000	Bevilget	Udskiftningsdel er i gang. Udviklingsdelen er under planlægning (intern projektbeskrivelse).	2021 (anlægsregnskab)	Udførelse	December 2020	-	-
EBF i off.ejendomme	59	18.301	Bevilget	Projekt er i gang. 5 Projekter hvor entreprenører er igangsat, 2 projekter hvor rådgiver er igang med udbud og projektering, 8 projekter afventer.	Juni 2020 (delanlægsregnskab)	Udførelse	December 2020	-	-
Investering i solceller	60	1.585	Bevilget	Der er igangsat projekter på fire kommunale ejendomme.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Nedrivning af Godsbanebygningen	66	186	Bevilget	Projektet er gennemført og afventer godkendelse af byggeregnskab.	Juni 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Taquadskiftning - pulje	201	25.001	Bevilget	Der er pt planlagt/igangsat 6 projekter.	Løbende	Udførelse	Løbende	-	Ja
*Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	215	3.000	Ej ansøgt	Udarbejdelse af udbudsmateriale igangsat (gældende for fire plejecentre). Projekterne sættes i gang senest 1. juli 2020.	Juni 2020	Planlægning	Efterår 2020	-	Ja
6.4 Erhverv og Turisme		4.031							
Storebælt Udstillingscenter	220	4.031	Bevilget	Der er disponeret 2 mio. kr. til køb af færge i 2020. De resterende 2 mio. kr. er til indretning, og forventes brugt i 2021.	-	Planlægning	-	Ja	-
Forebyggelses- og Seniorudvalget		59.457							
7.1 Pleje og omsorg		41.533							
Aktivitetshuset Midgård - renovering	116	-120	Ikke relevant i 2020	Afsluttet, anlægsregnskab i juni 2020	Juni 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Antvorskov PC diverse renoveringer	117	0	Ikke relevant i 2020	Afsluttet, anlægsregnskab i juni 2020	Juni 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Etablering af træningsfaciliteter	144	32.320	Delvis bevilget	Projektforslag fremsendes til politisk behandling i juni, og licitationsmateriale fremsendes til orientering i september 2020. Der flyttes 0,420 mio. kr fra 2020 til 2021 og 8,4 mio. kr. fra 2023 til 2022, da projektet er fremrykket.	September 2020 (orientering)	Planlægning	2021	Ja	Ja
Møllebakken Fællesareal Ombyg køkkener	114	30	Ikke relevant i 2020	Afsluttet, anlægsregnskab i juni 2020	Juni 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Nedrivning af bygninger Levehjemmet Bjergbyparken	180	5.000	Ej ansøgt	Bygningen anvendes pt. midlertidigt til corona-afsnit. Nedrivning udskydes til 2021 pga. proces med Landsbyggefonden.	-	Planlægning	2021	Ja	-
Ombygning af Hjemmet ved Noret	112	2.109	Bevilget	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	August 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Serviceareal ombyg. Hjemmet ved Noret	111	-1.206	Delvis bevilget	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	August 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
*Anretter køkkener på Plejecenter Smedegade	216	3.400	Ej ansøgt	Etablering af 3 anretterkøkkenet. Projektering er startet op.	Juni 2020	Planlægning	2020	-	Ja, pkt. 29
7.2 Sundhed og forebyggelse		17.924							
Læge og Sundhedshus Slagelse	175	14.317	Bevilget	Tidsplan følges. Entreprenørerne er i gang med ombygningen. Budget på 5,369 mio. kr. flyttes til 2021, da en del af betalingen først falder i starten af 2021.	-	Udførelse	Primo 2021	Ja	-
Velfærdsteknologi	115	3.607	Delvis bevilget	Afsat budget i 2020 forventes anvendt til sensorteknologi og skærmløsninger i 2020.	-	Udførelse	Løbende	-	-
Børne- og Ungeudvalget		200.535							
8.1 Skole		61.977							
Bien	134	3.400	Bevilget	Det forventes, at første rate af i alt tre rater udbetales i år. Første rate er på 1,4 mio. kr. Dette er det forventede forbrug i 2020. Der flyttes en mio. kr. til hhv. 2021 og 2022.	Juni 2020	Planlægning	-	Ja	-
Renovering skolernes toiletfaciliteter	130	330	Bevilget	Projektet forventes afsluttet i august 2020, dog med forbehold, da skolerne har brug for alle deres toiletter jf. retningslinjer vedr. Corona.	September 2020	Udførelse	August 2020	-	-

Bilag 1
Status på anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2020	Status	Politisk inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning	Flyt af beløb, se bilag 2	En del af hjælpepakke
Skoleudbygning	131	45.487	Bevilget	Pulje. Igangværende projekter forventes afsluttet med udgangen af 2020, dog med forbehold, da skolerne har anden dagligdag jf. retningslinjer vedr. Corona.	September 2020	Udførelse	Løbende	-	Ja, pkt. 18
Toiletter - skoler	132	9.569	Bevilget	Projektet forventes afsluttet i august 2020, dog med forbehold, da skolerne har brug for alle deres toiletter jf. retningslinjer vedr. Corona.	September 2020	Udførelse	August 2020	-	Ja
*Initiativer Skole (15 projekter)	222	3.191	Ej ansøgt	Der er udpeget 15 delprojekter under dette anlæg og der arbejdes på at sætte disse i gang. Der gives løbende status til Økonomiudvalget	Juni 2020	Planlægning	Løbende	-	Ja, pkt. 7
8.2 Dagtilbud		136.648							
Børnehuset Søbjerggård - Garderobe	196	300	Bevilget	Afsluttet, afventer anlægsregnskab.	November 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	197	30.000	Ej ansøgt	Udbud i 2020. Byggearbejdet opstartes primo 2021, og derfor flyttes en stor del af budgettet fra 2020 til 2021.	-	Planlægning	Primo 2022	Ja	-
Dagtilbud Korsør	129	-522	Bevilget	Afsluttet. Anlægsregnskab juni 2020.	Juni 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Ny daginstitution	158	40.000	Ikke relevant i 2020	Vedrørende daginstitution Ndr. Ringgade/Bakkevej. Igangsættes i 2021.	-	-	-	-	-
Ny daginstitution i Slagelse by	157	8.351	Ej ansøgt	Pulje vedr. kapacitetsudvidelse i Slagelse, ikke nærmere defineret.	-	-	-	-	-
Ny daginstitution Jonsgården	178	26.930	Bevilget	Rådgiver er i fuld gang med planlægningen af byggeriet. Udbud i løbet af august måned med byggestart 4. kvartal 2020.	-	Planlægning	Efterår 2021	-	-
Ombygning/flytning af pavillon	171	89	Bevilget	Afsluttet. Anlægsregnskab juni 2020.	Juni 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Slots Bjergby daginstitution og skole	135	14.417	Bevilget	Arbejdet er i gang.	-	Udførelse	August 2020	-	-
Strandløppen	207	7.000	Ej ansøgt	Rådgiver opstarter primo maj. Det samlede budgetterede beløb forventes at være brugt i marts 2021. 2,0 mio. kr. flyttes til 2021.	-	Planlægning	Forår 2021	Ja	-
Udbyg daginst. Østervang/Skovbørnehuset	136	-66	Bevilget	Afsluttet, anlægsregnskab i juni 2020	Juni 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Udbygning af daginst. Firkløveren	137	6.619	Bevilget	Afventer sidste regninger, herefter anlægsregnskab	November 2020 (anlægsregnskab)	Afslutning	Er taget i brug	-	-
*Initiativer Dagtilbud (10 projekter)	221	3.530	Ej ansøgt	Der er udpeget 10 delprojekter under dette anlæg og der arbejdes på at sætte disse i gang. Der gives løbende status til Økonomiudvalget.	Juni 2020	Planlægning	Løbende	-	Ja, pkt. 7
8.4 Børn og unge		1.910							
Eget specialtilbud - Havrebjerg	133	1.343	Bevilget	Ombygningsarbejderne er afsluttet, og projektets rådgiver er ved at færdigmelde byggeriet. Grundet bygningsens dårlige stand, har de uforudsete udgifter væsentligt overskredet det budgetterede niveau, og der forventes en samlet budgetoverskridelse på sagen på ca. 600.000 kr.	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
Lejligheder ved Havrebjerg skole	162	567	Bevilget	Hænger sammen med anlæg nr. 133 "Eget specialtilbud - Havrebjerg".	-	Afslutning	Er taget i brug	-	-
TOTAL		1.074.404							