

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Tidsplan														
				dec	Kvt 1 2021 jan	feb	mar	Kvt 2 2021 apr	maj	jun	Kvt 3 2021 jul	aug	sep	Kvt 4 2021 okt	nov	dec	Kvt 1 2022 jan	
1																		
2	Totalentreprise - Udvidelse B73 klubhus	238 dage	ma 18-01-21		[Gantt bar from Jan to Dec]													
3																		
4	Tilbudsarbejder	6 dage	ma 18-01-21		[Gantt bar from Jan to Jan]													
5	Udbudsbrev UE	0 dage	ma 18-01-21		◆ 18-01													
6	Besigtigelse	0 dage	on 20-01-21		◆ 20-01													
7	Aflevering af UE tilbud	0 dage	ma 25-01-21		◆ 25-01													
8	Aflevering tilbud på totalentreprise til bygherre	0 dage	ti 26-01-21		◆ 26-01													
9																		
10	Projektering	35 dage	ma 08-02-21			[Gantt bar from Feb to Mar]												
11	Udarbejdelse af hovedprojekt	30 dage	ma 08-02-21			[Gantt bar from Feb to Mar]												
12	Granskning af hovedprojekt (BH)	5 dage	ma 22-03-21				[Gantt bar]											
13	Godkendelse af hovedprojekt (BH)	0 dage	fr 26-03-21				◆ 26-03											
14																		
15	Bygherre - B73 Støtteforening	67 dage	to 28-01-21		[Gantt bar from Jan to Apr]													
16	Udbetalingsmøde - Tilskud fra Slagelse kommune	0 dage	to 28-01-21		◆ 28-01													
17	Accept og kontrakt - Totalentreprise	5 dage	ma 01-02-21		[Gantt bar]													
18	UE kontrakter	60 dage	ma 08-02-21			[Gantt bar from Feb to May]												
19																		
20	Byggearbejder	185 dage	to 01-04-21					[Gantt bar from Apr to Dec]										
21	Byggeperiode	185 dage	to 01-04-21					[Gantt bar from Apr to Dec]										
22	Grund støbt - Forventet	0 dage	ma 31-05-21					◆ 31-05										
23	Tæt tag	0 dage	fr 30-07-21							◆ 30-07								
24	Bygning lukket	0 dage	ti 31-08-21								◆ 31-08							
25	Varme tilsluttet	0 dage	on 15-09-21									◆ 15-09						
26																		
27	Aflevering	17 dage	ma 22-11-21													[Gantt bar from Nov to Dec]		
28	Mangelgennemgang	5 dage	ma 22-11-21													[Gantt bar]		
29	Mangeludbedring	12 dage	ma 29-11-21													[Gantt bar]		
30	Afleveringsforretning	0 dage	on 15-12-21														◆ 15-12	

Projekt: Hovedtidsplan 03-07-2 Dato: ma 18-01-21	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			