

# Status på anlæg ETU til møde d. 4/10 2021

Anlægsoversigt	Korr. Budget 2021	Forventet forbrug i 2021	Udskudt forbrug	Bemærkninger
<b>1 - Økonomiudvalget</b>				
<b>1.5 - Køb &amp; salg af ejendomme m.m.</b>				
152 - Boligudbygning Skælskør - Møllebakken	12.000	800	11.200	Afventer. Der er indgået rådgiveraftale, landmålararbejde er igangsat i.f.t. endelig placering og ekspropriation m.v. Herudover igangsat afklaring i.f.t. afvanding. Udførsel planlagt ind over 2022/2023, men afventer budgetforhandlingerne.
<b>3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>				
153 - Badebroer	1.509	610	899	Dele er færdigt og dele afventer. Der er høring/sagsbehandling i gang på handicapfacilitet/lift på Kobækbroen jf. udvalgets ønske. Forventes givet i efteråret 2021. Udførsel bliver skubbet til 2022 grundet det sene tidspunkt på året for Kystdirektoratets endelige afgørelse. Der er lavet afslutning v/Stillinge og Næsby samt igangsat adgang til vandet i Færgehavnen i samspil m/Fritid (projektet er stødt ind i udfordringer som er under afklaring og betyder udførsel forventeligt først bliver 2022).
<b>4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsat</b>				
243 - Tilgængelighedsmidler	1.000	670	330	Der er godkendt en anbefaling fra Handicaprådet via Byråd. Der laves opstartsmøde primo oktober med Handicaprådet i.f.t. projekternes eksekvering og præcisering m.v. Der er afsat 1 mio. i 2022 også (samlet budget på 2 mio. kr.).
<b>6 - Erhvervs- og Teknikudvalget</b>				
<b>6.1 - Havne</b>				
102 - Uddybning af havneanlæg	505			Ikke belyst
156 - Lystbådhavnene	194	194	0	Der mangler et sidste delprojekt v/havnen i Skælskør, hvor de sidste brikker mangler at falde helt på plads. Forventet udført ultimo 2021.
191 - Lystbådhavnen, Korsør	1.500	1.500	0	Projektet i Korsør Lystbådehavn er næsten afsluttet og budgettet brugt.
<b>6.2 - Drift og teknik</b>				
101 - Cykelstier	1.000	1.000	0	Der er afsat beløb til de færdiggørende arbejder på cykelstien ml. Slagelse og Vemmelev ca. 725.000. Herudover lidt projekter vedr. cykelstiplan m.v.
176 - Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	9.635	8.300	1.335	Projektet er i gang med opstart juli 2021, fase 1 afsluttet og fase 2 godt i gang. Der er informeret til berørte naboer, lavet infohjemmeside m.v. Projektet fortsætter i 2022 og 2023.
181 - Opgradering infrastruktur omkr. Slagelse st.	2.000	500	1.500	Der er lavet udbudsmateriale, ydelsesbeskrivelse m.v. Der er kørt EU-udbud siden maj 2021 m/prækvalifikation og kontraktindgåelse på rådgivning og projektering m.v. september/oktober 2021. Efterfølgende skal der gennemføres anlægsudbud, hvis der afsættes anlægsøkonomi hertil "aktuelt pauset".
182 - LER - registrering af kommunale ledninger	521	521	0	Projektet omhandler indmåling af Slagelse Kommunes ledninger placeret indenfor vejmatriklen og som i.h.t. LER-lovgivning skal kunne svares på ved indhentning af ledningsoplysninger. Det er et ongoing projekt frem til og med 2023.
185 - Pullerter i bymidten	1.800	300	1.500	Afventer. Projektering er gennemført og udbudsmaterialet er klar til at blive sendt i udbud.
186 - Bymidteudvikling, torvene i de 2 byer	7.522			

## Status på anlæg ETU til møde d. 4/10 2021

Anlægsoversigt	Korr. Budget 2021	Forventet forbrug i 2021	Udskudt forbrug	Bemærkninger
188 - Parkering, Slagelse bymidte	0			ikke belyst
189 - Cykelstier til skoleveje "Cykelsti Bildsø-Stillinge"	3.000	750	2.250	Afventer. Der er lavet projektering, anlægsudbud vil være klar i efteråret 2021, der er lavet landmålerarbejde samt ekspropriation (afventer sidste behandling i Byråd), herefter anlægsudbud og opstart primo 2022. Projektet er "pauset" og afventer budgetforhandling
49 - Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	4.173	3.220	953	Projektet er afleveret og de sidste aftalesedler m.v. er under opgørelse. Der udestår færdiggørelse med slidlag m.v. i 2022.
83 - Strand broer og toiletter	1.099	1.099	0	Projektet er så godt som afsluttet dels med toiletbygning v/Næsby strand, men også projekt v/Stillinge hvor der dog skal findes midler til en delvis medfinansiering af ombygningen på højden som følge af Kystdirektoratets afgørelse. Midler der evt. skal reserveres under puljen til renovering af off. toiletter.
86 - Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.365	3.365	0	En årlig pulje til drift/renovering af fortove. Projekterne der laves i samspil med ledningsaktører er planlagt ligesom "egne/rene projekter" er planlagt året ud. Der kan ske forskydninger som følge af vejrlig eller ændringer hos ledningsaktører m.v.
87 - Asfalt - samt øvrige belægninger	25.823	25.823	0	Der er årligt budget på 30.4 mio. kr. Der blev lavet aftaler på nødvendige projekter i 2020 som herved "lånte" af 2021 budgettet. Arbejderne for 2021 er langt, der fortsætter rabatregulering, stribearbejde, slaghuller m.v. samt enkelt projekter frem mod jul.
88 - Vintermateriel	1.062	1.062	0	De sidste leverancer leveres i efteråret 2021 og herefter anlægsregnskab.
89 - Hovedstandsættelse af broer	3.979	3.979	0	Afventer. Der er "pauset" 1 mio. Oprindeligt budget var 4.9 mio. kr. i 2021 på baggrund af en overførsel fra 2020. Der skal skiftes lejer og bomanlæg på Halsskovbroen, ligesom der fast årligt er midler afsat til el- og hydraulikeftersyn samt betjening (åbne/lukke) af broen. Desuden er der udskudte projekter og de forestående rådgivningsydelser på slusebro m.v. som er skubbet Bro over Vårby å er afsluttet på Slagelse Landevej. Der laves eftersyn af broer og hvøværker i f.t. deres tilstand og vedligeholdelsesbehov.
90 - Srøgvold langs motorvejen Slagelse	1.670	450	1.220	Der er afleveringsproces i gang. Herefter afklaring af drift, monitorering m.v., som beløbet er afsat til afklares nærmere frem mod 2022/primo 2022.
92 - Julebelysning i SK Forsyning	229	0	229	Afventer. omhandler en gammel opgave med adskillelse af ejerskab til ledninger der betjener julebelysning.
217 - Renovering af offentlige legepladser	1.897	1.897	0	Projektet er så godt som afsluttet med renoveringerne i Lovsøanlægget Korsør, Lystanlægget Slagelse, Bidrag til legeplads v/Jonsgården i Slagelse samt en lang række mindre vedligeholdelsesopgaver på legepladser. Projektet færdiggøres i 2021 og er ikke "pauset".
237 - Renovering/fornyelse offentlige toiletter	1.850	850	1.000	Der er indkøbt færdig toiletbygning til opsætning v/Skovsø. Byggetilladelse m.v. endnu ikke færdigbehandlet. Der er lavet aftale på renovering af toilet v/Solens plads Korsør. Herudover mindre renoveringsopgaver. Afventer. 1 mio. kr. afsat til køb af toiletbygning fra Korsør Havn v/Fiskerihavnen. Forhandling er sat i stå.

## Status på anlæg ETU til møde d. 4/10 2021

Anlægsoversigt	Korr. Budget 2021	Forventet forbrug i 2021	Udskudt forbrug	Bemærkninger
254 - Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	5.500	500	5.000	Rådgiver er valgt. Projektering m.v. er igangsat i.f.t. et anlægsudbud. Der vil være anlægsperiode i 2022 med de sidste færdiggørelser i 2023. Anlægget er ikke sat på pause, fordi der er indgået en betinget købsaftale, hvor det er forudsat, at anlægget gennemføres.
236 - Handicap badebro Kongsmark	457	0	457	Afventer. Udvalget har peget på Næsby strand, som stranden der skal udvikles med fokus på tilgængelighed og handicapadgang m.v. Midlerne er ikke frigivet og aktuelt med i puljen, der er "pauset".
239 - Stisystem mv.	2.500	1.500	1.000	Der er igangsat reovering af rekreativestier startende i Skælskørområdet bl.a. sti mod vasebro m.v. Herudover arbejde i gang vedr. faciliteter langs stier. Der er ansat ny kollega til arbejdet med stiplanlægning, opfølgning med lodsejere m.v. Der er afsat en reservation til lagunestien og MTB-center., men her er midlerne "pauset" og 1 mio. skubbet ud i 2022 eller helt fjernet. Der er tilsagn om LAG-midler til lagunestien og tilsagn om fondsmidler til MTB-center. Den 1 mio. der er pauset kan derfor ikke trækkes helt ud men skal tilskrives budgettet for 2022, som en normal overførsel.
240 - Ramme for nødvendig infrastruktur "ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej - Skovsøbakken"	3.000	650	2.350	Der er indgået rådgiverkontrakt, projektering er i gang, håndtering af afvanding, endelig placering i.f.t. daginstitution m.v. Herefter anlægsudbud og ud fra aktuelt projektstade vil det blive primo 2022 "man går i jorden" og herefter fortsætter udførelse gennem 2022 og afsluttende i 2023.