

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Bilag 1

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt		Nørrevang etape 1 - sted 013420 og 013430	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	29.165	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	29.165

Projektbeskrivelse
Renovering og ombygning inkl. PCB-sanering af den del af Nørrevang, som CSU er flyttet ind i i januar 2016.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Bevilling PCB-renovering		6.000		6.000
Bevilling Etape 1		23.165		23.165
				0
Eksterne rådgiverudgifter			1.278	-1.278
Interne rådgiverudgifter			1.103	-1.103
Hovedentreprise inkl. PCB-renovering			12.699	-12.699
Øvrige entrepriser			10.265	-10.265
Øvrige omkostninger			3.765	-3.765
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		29.165	29.110	55
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		29.165	29.110	55
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0

Aflæggelse af anlægsregnskab

Noter til anlægsregnskabet

Det realiserede mindreforbrug vedrørende etape 1 søges overført til etape 2 på stednr. 013470, da de 2 projekter hænger sammen.