

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Erhvervs-og Teknikudvalget	
Anlægsprojekt		103. Udvidelse af Omø Havn	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	10.000	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	10.000

Projektbeskrivelse
<p>Omø lystbådehavn er renoveret. Orbicon og arkitekt John Veje har været hhv. rådgiver og arkitekt på projektet. Josk og MT Højgaard har haft entreprisen. I anlægssummen er deruden afholdt udgift til køb af areal.</p> <p>Der er købt en bygning med restaurant, som i dag indeholder grill/kiosk, sejlerstue og toilet og bade. Der er endvidere købt en bygning, som er istandsat med toiletter og baderum. Hele lystbådehavnen er blevet renoveret.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Budget		10.000		10.000
Rådgiverydelser			745	-745
Hovedentreprise			6.381	-6.381
Øvrige håndværkerydelser			773	-773
Interne ydelser			41	-41
Køb af areal			1.784	-1.784
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		10.000	9.724	276
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		10.000	9.724	276
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug			Mindreforbrug tilføres kassen	276

Noter til anlægsregnskabet

Der er 276.000 kr. tilbage i projektet. De skal tilbageføres kassen.