

Status for igangværende trafikssikkerhedsprojekter:

Hermed gives en statusoversigt over de igangværende trafikssikkerhedsprojekter, hvor nogle projekter er afsluttet, mens andre aktuelt befinder sig i forskellige faser, herunder afklaringsfasen, udbudsfasen og udførelsesfasen.

Nr.	Projekt navn	Lokalitet	Status	Projektstart	Projektslut
1	Krydset i Skælskør mellem Hesselbyvej og Sorøvej hævet flade.	Skælskør	Udført	Medio 2025	31. oktober 2025
2	Slots bjergby, Skælskør Landevej, Slagelse	Slots Bjergby	I udbudsfasen	Medio 2025	1. juli 2026
3	Teilmanns Alle, krydsende helle_ lysregulering	Korsør	I udbudsfasen	Medio 2025	1. juli 2026
4	Sp21_12 Grønningen fra Fælledvej til Byskovvej, Slagelse	Slagelse	Projektet er i afklaringsfasen.	Medio 2025	1. juli 2026*
5	Sp21_4 Karolinevej/ Hjortshøjvej	Slagelse	I udførelsesfasen	Medio 2025	Ultimo juni 2026
6	Sp21_6 Ndr. Stationsvej	Slagelse	Udført	Medio 2025	August 2025
7	Sp21_7 Rundkørslen Oehlenschlägersgade/Sct. Knudsgade	Slagelse	Udført	Medio 2025	August 2025
8	Teilmanns Alle/ Casper Brandts Plads	Slagelse	I udførelsesfasen	Medio 2025	Ultimo marts 2026
9	Sønderup Sønder – Slagelse Landevej	Sønderup Sønder	I udførelsesfasen	Medio 2025	Ultimo marts 2026
10	Sp21_2 - Byskovvej fra Grønningen til Søndermarksvej	Slagelse	Udført	Medio 2025	Ultimo 2025
11	Sp21_3 - Slagelse Landevej/Bildsøvej	Vemmelev	I udførelsesfasen	Medio 2025	Ultimo marts 2026
12	Sp21_5 Vestergade/Algade/Havnevej i Skælskør	Skælskør	I udførelsesfasen	Medio 2025	Ultimo marts 2026
13	Løvgade/ korsgade	Slagelse	I udførelsesfasen	Medio 2025	Ultimo marts 2026
14	Sp21_9 Bjergbygade-Kongelyset i Slagelse	Slagelse	I udførelsesfasen	Medio 2025	Ultimo marts 2026
15	Sp21_10 Nygade/ Grevsensgade i Korsør	Korsør	I udbudsfasen	Medio 2025	1. maj 2026
16	Sp21_11 Hastighedszone i Skælskør zone 40	Skælskør	I udbudsfasen	Medio 2025	1. maj 2026

17	Stibjergvej, Korsør	Korsør	I udførelsesfasen	Januar 2026	Ultimo april 2026
18	Sp21_13 Slagelsevej i Skælskør	Skælskør	Udført	Medio 2025	Ultimo 2025

Projekter markeret med **grøn** farve er udført.

Projekter markeret med **gul** farve er tildelt entreprenør og forventes gennemført inden for de angivne datoer.

Projekter markeret med **Orange** farve er i udbudsfasen og forventes, efter afsluttet udbud gennemført til de angivne datoer.

Projektet med **blå** farve er i afklaringsfasen.