

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt	222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse (2016)		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	704	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	704

Projektbeskrivelse
<i>I 2016 er afholdt udgifter til bl.a. advokat i f.m. hovedentreprenørs konkurs. Der er indgået ny aftale med Frede Andersen & Søn mhp. færdiggørelse af jordvolden. Jordvolden forventes først færdig i 2021.</i>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2016- 31.12.2016		1.1.2016-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udlæg forbrugsafregning					15	0	15
Indtægt for deponering af jord				250		250	0
Budget		6,330	6,330			6,330	6,330
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		6,330	6,330	250	15	6,580	6,345
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget				1,317		1,317	0
Rådgiverydelser					539	0	539
Hovedentreprise						0	0
Øvrige tjenesteydelser					33	0	33
Interne ydelser - ES					47	0	47
Interne ydelser - Rådgivning					100	0	100
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	1,317	719	1,317	719

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		-6,330	-6,330	1,067	704	-5,263	-5,626
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							363
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år		363

Noter :

Mindreforbruget i 2016 på 0,4 mio. kr. er overført til 2017.