

Fællesorganisationens Boligforening – Slagelse

**FOB**

60 nye almene seniorboliger ”De nye Klostre”

Overordnet tidsplan for gennemførelse af projektet dat. 24.03.2015

01.04.2015 - 01.10.2015	.....	Slagelse Kommune - budgetforhandlinger
01.10.2015 - 17.04.2016	.....	Udarbejdelse og behandling af Lokalplan
01.10.2015 - 01.04.2016	.....	Studiekredsarbejde
01.04.2016	.....	Seneste dato for fremsendelse af Skema A
01.05.2016	.....	Forventet godkendelse af Skema A
April kvartal 2016	.....	Grundkapitalsbidrag forfalder til betaling
01.05.2016 - 01.09.2016	.....	Projektering
01.09.2016 - 01.10.2016	.....	Udbud med licitation
01.10.2016 - 01.11.2016	.....	Fremsendelse og godkendelse af Skema B
01.11.2016 - 23.12.2017	.....	Byggeperiode
31.12.2017	.....	Indflytning