

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

## Skabelon 1C

<b>Udvalg</b>		<b>Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>	<b>667195 Omprofilering af kryds - Grønningen</b>		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	2.500	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	2.500

<b>Projektbeskrivelse</b>	
<p><i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i></p> <p>Arbejdet er fortsat fra 2016, hvor der er lavet sideudvidelse af Grønningen. Der er stadig uafklarede forhold med Vejdirektoratet.</p>	

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>							
Regnskabsperiode		1.1.2014-31.12.2016		1.1.2017- 31.12.2017		1.1.2017-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget		8.130		2.500		10.630	0
Håndværkerudgifter			6.414		337	0	6.751
Hovedentreprise			1.049		1.834	0	2.883
Rådgiverydelser			399			0	399
Interne ydelser			268		110	0	378
						0	0
						0	0
						0	0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>2.500</b>	<b>2.281</b>	<b>10.630</b>	<b>10.411</b>

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>2.500</b>	<b>2.281</b>	<b>10.630</b>	<b>10.411</b>
<b>Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift</b>							<b>219</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>							<b>0</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>					Overføres til næste år		<b>219</b>

**Noter :**