

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt		64. Flyt Havrebjerg/Klostermark til Nørrevang	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	24.755	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	25.505

Projektbeskrivelse
<p>Renovering og ombygning af Nørrevangsskolen - Etape 2 Renovering, herunder PCB-renovering, og ombygning af tidligere Nørrevangsskole (etape 2) til flytning af Havrebjerg, Attekærgård og Klostermarken specialskoler.</p> <p>Renovering og ombygning af Nørrevangsskolen etape 2 blev påbegyndt efter afslutning af renovering og ombygning af Nørrevangsskolen etape 1 som blev indrettet til CSU. Det samlede renoverede og ombyggede areal for etape 2 udgør 4234 m<sup>2</sup> med tilhørende udearealer.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
Rådgivning		1.565	3.092	-1.527
Entrepriseudgifter		19.789	20.159	-370
Inventar		265	525	-260
PCB renovering			890	-890
Øvrige omkostninger		3.136	271	2.865
Flytteomkostninger	1		199	-199
				0
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>24.755</b>	<b>25.136</b>	<b>-381</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>24.755</b>	<b>25.136</b>	<b>-381</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>750</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>		<b>Mindreforbrug tilføres kassen</b>		<b>369</b>

### Noter til anlægsregnskabet

Anlægsbevilling er ansøgt ad flere gange med hhv. 23,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. samt en overførsel på 0,055 mio. kr. fra Etape 1. ( BY 29.03.2016)

Note 1: Det ikke disponerede rådighedsbeløb på 0,750 mio. afsat til flytteomkostning er der ikke ansøgt om anlægsbevilling til. Der er forbrugt 0,381 mio. kr. mere end bevilliget.