

# Overblik og status på kystbeskyttelsesprojekter februar 2025

|                                                             | Halsskov Område 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Halsskov Område 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Halsskov Område 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Korsør bymidte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skælskør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kobæk Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kort overordnet beskrivelse inkl. målsætning/ effekt</b> | Højvandssikring af området mod en 100-årshændelse i 2050                                                                                                                                                                                                                                      | Højvandssikring af området mod en 100-årshændelse i 2050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Højvandssikring af området mod en 100-årshændelse i 2050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Højvandssikring af området mod en 100-årshændelse i 2070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Højvandssikring af området mod minimum en 100-årshændelse i 2070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Højvandssikring af området mod en 100-årshændelse i 2070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Periode for projektet</b>                                | Anlægget forventes opført i 2026-2027                                                                                                                                                                                                                                                         | Anlægget forventes opført i 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anlægget forventes opført i 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anlægget forventes opført i 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anlægget forventes opført i 2028-2029 afhængig af midler mv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anlægget forventes opført i 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Status</b>                                               | <p>Politiske beslut Det samlede projekt er i høring. Høringsfristen er ønsket forlænget til 1. april 2025. Ønsket er efterkommet.</p> <p>Erstatningsbiotop for markfirben forventes anlagt i februar 2025.</p>                                                                                | <p>Der er truffet afgørelse i projektet og Digelaget Strandvej Halsskov har afholdt ekstraordinær generalforsamling og har valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen er ved af vælge rådgiver og forventer at anlægsarbejdet kan gå i gang april med afslutning i maj 2025.</p> <p>Bestyrelsen for Digelaget Strandvej Halsskov og Digelaget Værftet har arbejdet sammen om valg af rådgiver.</p>                                                           | <p>Der er truffet afgørelse i projektet og Digelaget Værftet har afholdt ekstraordinær generalforsamling og har valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen er ved af vælge rådgiver og forventer at anlægsarbejdet kan gå i gang april med afslutning i juni j 2025.</p> <p>Bestyrelsen for Digelaget Strandvej Halsskov og Digelaget Værftet har arbejdet sammen om valg af rådgiver.</p>                                                                    | <p>Der blev indgået kontrakt med ny rådgiver i ultimo november 2024.</p> <p>Der udarbejdes et opdateret projektforslag, som skal præsenteres for borgerne og politisk godkendes før udarbejdelse af endeligt myndighedsprojekt og ansøgningsmateriale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>I løbet af 2024 blev der afholdt borgerinddragelse med et åbent borgermøde, et grundejermøde, 2 workshops, præsentation f Idéoplæg samt endnu et grundejermøde med fokus på partsfordeling.</p> <p>I december besluttede udvalget at opstarte et kommunalt fællesprojekt med udgangspunkt i Idéoplægget.</p> <p>Der arbejdes nu på udbudsstrategi, med opstart af projektet fra 2026. I 2025 arbejdes der desuden på principper for partsfordeling.</p> | <p>Rådgiver har udarbejdet en konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000.</p> <p>Rådgiver arbejder på en miljøkonsekvensvurdering.</p> <p>Linjeføring og metode skal afklares i Natura2000 området, udfor Strandvænget og Lindeskov.</p> <p>Der er afholdt møde med grundejere ved Strandvænget i efteråret 2024. Der er afholdt informationsmøde med alle grundejere i Kobæk Strand i januar 2025.</p> |
| <b>Økonomi i projektet</b>                                  | <p>Samlet anlægsbudget er 10,3 mio. kr. inkl. moms</p> <p>Kommunen har afsat samlet 3,2 mio. kr. til Område 1, 2 og 3.</p> <p>I december 2021 er der givet tilsagn om kr. 2,3 mio. fra den statslige pulje.</p> <p>Resten finansieres af grundejere og for forsyningsselskaber i området.</p> | <p>Samlet anlægsbudget er 10,6 mio. kr. inkl. moms</p> <p>Kommunen har afsat samlet 3,2 mio. kr. til Område 1, 2 og 3.</p> <p>I december 2021 er der givet tilsagn om kr. 2,2 mio. fra den statslige pulje.</p> <p>Resten finansieres af grundejere og for forsyningsselskaber i området.</p> <p>Byrådet har i efteråret 2024 givet byggekredit/kommunal garanti (0,9/0,5 mio. kr.)</p> <p>Digelaget forventer nu, at diget bliver dyrere og skal</p> | <p>Samlet anlægsbudget er 0,9 mio. kr. inkl. moms</p> <p>Kommunen har afsat samlet 3,2 mio. kr. til Område 1, 2 og 3.</p> <p>I december 2021 er der givet tilsagn om kr. 0,2 mio. fra den statslige pulje.</p> <p>Resten finansieres af grundejere og for forsyningsselskaber i området.</p> <p>Byrådet har i efteråret 2024 givet byggekredit/kommunal garanti (10,7/6,8 mio. kr.).</p> <p>Digelaget forventer nu, at diget bliver dyrere og skal</p> | <p>Samlet anlægsbudget er 22 mio. kr. ekskl. moms</p> <p>Kommunen har afsat 34,75 mio. kr. til gennemførsels af projektet. Hvor af 15. mio. kr. blev afsat med budgetforliget 2025 – 2028 og skal skabe gode snitflader mellem klimasikring og godt byliv.</p> <p>I januar 2023 fik projektet tilsagn om 4.5 mio. kr. fra den statslige pulje.</p> <p>Da kommunen skal eje anlægget, skal kommunen stå i forskud for den samlede anlægsudgift og kan derefter opkræve bidrag for ejere af fastejendom. Ved bevaret ejerskab over</p> | <p>Der er afsat 19,7 mio. kr. ekskl. moms til gennemførsel af projektet.</p> <p>I idéoplægget vurderes en ren sikringsløsning at koste 22 mio. kr., mens de forslåede tilpasninger koster 16 mio. kr.</p> <p>Da kommunen skal eje anlægget, skal kommunen stå i forskud for den samlede anlægsudgift og kan derefter opkræve bidrag for ejere af fastejendom. Ved bevaret ejerskab over anlægget bliver anlægget ikke momspligtigt.</p>                    | <p>Samlet anlægsbudget er 8 – 13 mio. kr. inkl. moms</p> <p>Kommunen har afsat 0 mio. kr.</p> <p>Der er søgt en statslig pulje til kystbeskyttelse. Projektet har ikke opnået tilsagn om tilskud. Der kan søges igen i 2025.</p> <p>Resten finansieres af grundejere og for forsyningsselskaber i området.</p>                                                                                             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                 | ansøge om yderligere byggekredit og kommunal garanti.                                                                                                                                                   | ansøge om yderligere byggekredit og kommunal garanti.                                                                                                                                                   | anlægget bliver anlægget ikke momspligtigt.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proces</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Offentlig høring 2024-25</li><li>• Endelig afgørelse 2025</li><li>• Generalforsamling i digelaget 2025</li><li>• Digelaget ansøger byrådet om byggekredit 2025</li><li>• Anlægsfase 2026-2027</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Endelig afgørelse 2024</li><li>• Generalforsamling i digelaget 2024</li><li>• Digelaget ansøger byrådet om byggekredit 2024</li><li>• Anlægsfase 2025</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Endelig afgørelse 2024</li><li>• Generalforsamling i digelaget 2024</li><li>• Digelaget ansøger byrådet om byggekredit 2024</li><li>• Anlægsfase 2025</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Projektbeskrivelse 2025</li><li>• Myndighedsbehandling inklusiv høring 2025-2026</li><li>• Anlægsfase 2026-2027</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Principper for partsfordeling 2025</li><li>• Udbud med opstart af totalrådgiver i 2026.</li><li>• Estimeret anlægsfase 2028-2029</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Afklaring af linjeføring 2025</li><li>• Miljøvurdering 2025</li><li>• Fremme af projekt 2025</li><li>• Offentlig høring 2026</li><li>• Oprette digelag 2026</li><li>• Endelig afgørelse 2026</li><li>• Anlægsfase 2026-2027</li></ul> |
| Kontaktperson ift. mere viden | Karen Vestergaard                                                                                                                                                                                                                               | Karen Vestergaard                                                                                                                                                                                       | Karen Vestergaard                                                                                                                                                                                       | Sofie Astrup                                                                                                                                                      | Sofie Astrup                                                                                                                                                                       | Karen Vestergaard                                                                                                                                                                                                                                                             |