

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt	667195 Rundkørsel ved Grønningen (2014-2016)		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	8,130	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	8,130

Projektbeskrivelse	
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>	
<p>Der er givet anlægsbevilling til anlæg af optimal krydsning for afvikling af trafikken ved Grønningens udmundning i Sdr. Ringgade ved Hunsballegrunden. Det blev besluttet at ombygningen skulle ske ved udvidelse af eksisterende signalregulerede kryds samt etablering af stitunnel under Grønningen. Arbejdet er udført af Hoffmann og med Rambøll som rådgivere. Arbejdet forventes afsluttet i 2017.</p>	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2014- 31.12.2016		1.1.2014-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
					0	0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
Håndværkerudgifter				8,130		8,130	0
Hovedentreprise					6,414	0	6,414
Rådgiverydelser					1,049	0	1,049
Øvrige håndværkerydelser					399	0	399
Interne ydelser					268	0	268
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	8,130	8,130	8,130	8,130

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	8,130	8,130	8,130	8,130
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							0
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Mindreforbrug tilføres kassen		0

Noter :

Der er givet samlet anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. Heraf er overført 2,5 mio. kr. afsat i 2017.