

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

| Udvalg | | Økonomiudvalget | |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Anlægsprojekt | | 214. Øvelsestunnel | |
| Anlægsbevilling netto (1.000 kr.) | 5.500 | Rådighedsbeløb (1.000 kr.) | 5.500 |

| Projektbeskrivelse |
|--|
| <p>Øvelsestunnel er en forlængelse af eksisterende øvelsestunnel som er placeret på brandskolen i Korsør. Forlængelsen af øvelsestunnel og opførelsen af en ny sidebygning danner baggrund for bedre faciliteter til brandøvelser. Brandøvelser i toge som kører under Storbæltbroen. Bygningerne skal opføres i beton-elementer, de samme som under storbæltbroen. Bygningerne bliver afleveret temmelig rå og upoleret i beton - skinder i bunden - Ståldøre - og uden vinduer. Terræn omkring bygning grovreguleres i forhold til eks. terræn, og belægning ind til bygning bliver omlagt så det passer til den nye brandtunnel og sidebygning.</p> |

| Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------|
| Indtægter (Beløb i 1.000 kr.) | Note | Bevilling | Regnskab | Difference |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Indtægtsbevilling og realiserede indtægter | | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter (Beløb i 1.000 kr.) | Note | Bevilling | Regnskab | Difference |
| Bevilling | | 5.500 | | 5.500 |
| Rådgivning | | | 219 | -219 |
| Entreprenør | | | 4.505 | -4.505 |
| Brand-materiale | | | 959 | -959 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Udgiftsbevilling og realiserede udgifter | | 5.500 | 5.682 | -182 |
| Netto anlægsbevilling og nettoudgift | | 5.500 | 5.682 | -182 |
| Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling | | | | 0 |
| Finansiering af mer-/mindreforbrug | Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt | | | -182 |

Noter til anlægsregnskabet

Det indstilles at merforbrug finansieres af andre anlægsprojekter med mindreforbrug i hjælpepakken.