

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

## Skabelon 1C

<b>Udvalg</b>		<b>Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>	<b>667195 Rundkørsel ved Grønningen (2014-2016)</b>		
<b>Anlægsbevilling (1.000 kr.)</b>	<b>8.130</b>	<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>	<b>8.130</b>

<b>Projektbeskrivelse</b>	
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>	
<p>Der er givet anlægsbevilling til anlæg af optimal krydsning for afvikling af trafikken ved Grønningens udmundning i Sdr. Ringgade ved Hunsballegrunden. Det blev besluttet at ombygningen skulle ske ved udvidelse af eksisterende signalregulerede kryds samt etablering af stitunnel under Grønningen. Arbejdet er udført af Hoffmann og med Rambøll som rådgivere. Arbejdet forventes afsluttet i 2017.</p>	

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>							
Regnskabsperiode				1.1.2014- 31.12.2016		1.1.2014-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
					0	0	0
						0	0
						0	0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
Håndværkerudgifter				8.130		8.130	0
Hovedentreprise					6.414	0	6.414
Rådgiverydelser					1.049	0	1.049
Øvrige håndværkerydelser					399	0	399
Interne ydelser					268	0	268
						0	0
						0	0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		0	0	8.130	8.130	8.130	8.130
<b>Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift</b>							0
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>							0
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>					Mindreforbrug tilføres kassen		0

## Noter :

Der er givet samlet anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. Heraf er overført 2,5 mio. kr. afsat i 2017.