

Anlægsoversigt – Center for Teknik og Miljø – Natur, Vej og Trafik

Dato: 7. august 2015.

Stednr.	Betegnelse1:	Betegnelse2:	Status
	Modulvogntog	Modulvogntog – MVT	Der er fremsendt ansøgning til Vejdirektoratet med henblik på at få optaget de valgte strækninger i bekendtgørelsen. Rådgiver er pt. I gang med at udarbejde tegningsmateriale til de 4 lokaliteter på strækningen fra Eggeslevmagle og frem til Ladebovej, Skælskør (rute 10.2). Rådgiver har lovet, at tegningsmaterialet vil ligge klar med udgangen af august. Disse lokaliteter ombygges af kommunens Entreprenørservice. Udbudsmaterialet til ombygningerne i Korsør (rute 8.1) vil være færdig til udsendelse den 25. september 2015.
222595	Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret		Første møde med Vejdirektoratet er afholdt og der ventes nu på udspil og projekteringsforslag fra Vejdirektoratet. Herefter følger det videre arbejde, tidsplan, etablering, herunder håndtering af fredsskov og afdækning af nyetablering via Naturstyrelsen.
222520	Støjvold langs motorvejen Slagelse	Byskovvolden	Kontrakten med Thomas Jull Olsen (TJO A/S) er blevet ophævet i februar 2015. TJO A/S har indgivet konkursbegæring. Kammeradvokaten er kurator da SKAT er en væsentlig interessent i boet. Slagelse Kommunes krav har er i uge 31 drøftet kurator. Det er pt. uklart hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for anlægsøkonomien. Det forventes, at anlægsarbejdet kan genudbydes i 3. kvartal 2015.
222536	Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper		Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Vejdirektoratet har afsluttet fase 2 programmeringen på projekter. Detaljprojektering vil pågå i 2. halvår 2015. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2016 med en forventet færdiggørelse i 2017.
222739-03	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	Valbygårdsvej, frem til 1. rundkørsel	Der er udarbejdet et skitseprojekt som fremlægges på udvalgsrådet den 10. august 2015. Arbejdet forventes igangsat i september måned efter at sagen har været behandlet i LTE-udvalget den 10. august 2015.
222739-06	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	Venstresvingsbaner på Ndr. Ringgade v. Nordvej	Under forudsætning af, at SK Forsyning A/S ledningsprojekt kan færdiggøres i 2. halvår af 2015 vil venstresvingsbanerne (incl. nyt signalanlæg) kunne tages i brug inden udgangen af efteråret 2015.

Stednr.	Betegnelse1:	Betegnelse2:	Status
222739-16	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	Mindre trafiksikkerhedstiltag	<i>Delprojekt 1.</i> Tilpasning af cykelsti og Fodsporet ved ny udkørsel fra Ærøvejområdet. Arbejdet udføres i 3. kvartal 2015. <i>Delprojekt 2.</i> Spærreflader på Sorøvej mellem rundkørsel og Skovsøviadukten. Der er indhentet tilbud fra vejmarkeringsfirma. Projektet forventes udført i 3. kvartal 2015. <i>Delprojekt 3.</i> Dialog med Antvorskov skole i forhold til at mindre justeringer på "skoleveje" og "kys og kør"-arealer.
222739-88	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	Signalstrategi	Der er den 3. juli afholdt afleveringsforretning på ombygningen af 7 signalanlæg i Slagelse by. Cowi udarbejder pt. evalueringsrapport til Trafikstyrelsen, med henblik på frigivelse af den tildelte pulje.
222739-99	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	Algade, Korsør (Forsøgsordning)	Der er i uge 29 etableret skiltning så Algade også er omfattet af "Gågade"-zonen på Nygade og sydlige del af Algade.
222740	Tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Ombygninger i henhold til det besluttede projektkatalog.	Størsteparten af de udbudte anlægsarbejder er udført. I Korsør og Slagelse er arbejdet stort set afsluttet, i Skælskør udestår der enkelte arbejder.
222845	Anlæg af nye cykelstier	Bildsøvej (Næsby Strand - Kelstrup)	Anlægsarbejdet er afsluttet.
222845-01	Anlæg af nye cykelstier	Rude - Bøgelunde	Anlægsarbejdet er afsluttet.
222845-02	Anlæg af nye cykelstier	Næstved Landevej (Rundingen - Boeslunde)	Anlægsarbejdet er afsluttet.
222845-03	Anlæg af nye cykelstier	Cykelsti: Hashøjvej - Gerlevvej	Der er i juli etableret midterør på Skælskør Landevej. Der udestår udlægning af slidlag på cykelstien og på den berørte vejstrækning ud for Idrætshøjskolen. De afsluttende arbejder udføres i 3. kvartal 2015.
222845-06	Anlæg af nye cykelstier	Skælskør Landevej (Gerlevvej - Lundforlund)	Projektering er igangsat. Ekspropriation og udbud afholdes ultimo 2015 med henblik på igangsætning af anlægsarbejdet marts 2016.
222850	Vestlig omfartsvej - tilpasninger	Trafiksanerung af Vestre Ringgade, Slagelse	Der er udarbejdet skitseprojekt for Vestre Ringgade. Skitseprojektet fremlægges til behandling i LTE-udvalget august 2015.
667190 (222825)	Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus (Infrastrukturændringer ifm sygehusudbygningen)	Fælledvej, Slagelse	Anlægsarbejdet er igangsat, og forventes afsluttet ultimo oktober 2015. Der er problemer med, at Regionens entreprenører kan rømme de nødvendige arbejdsarealer for vores projekt.

Stednr.	Betegnelse1:	Betegnelse2:	Status
667195	"Rundkørsel ved Grønningen" er ændret til " Krydset Grønningen – Sdr. Ringgade (incl. tunnel under Grønningen)"	Ombygning af signalanlæg og etablering af tunnel.	Der indhentes priser på rådgivning i 3. kvartal 2015. Projektering og udbud forventes udført inden udgangen af 2015.