

Aflæggelse af anlægsregnskab



Bilag 5

Udvalg		Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	
Anlægsprojekt		364675 - Guldagergaard, renovering af hovedbyggn.	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	3.100	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	3.100

Projektbeskrivelse
Renovering af hovedbygningen på Guldagergaard.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Anlægsbevilling		3.100		3.100
Hovedentreprise			1.906	-1.906
Øvrige entreprenører			323	-323
Interne rådgiverudgifter			224	-224
Eksterne rådgiverudgifter			355	-355
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		3.100	2.808	292
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		3.100	2.808	292
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug (rådighedsbeløb til andet anlægsprojekt)				292

Noter til anlægsregnskabet

Mindreforbrug søges overført til anlægsprojekt 364547 og 364680 Guldagergaard, værkstedsbygning og 362510 Ombygning af Slagelse Teater.