

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget	
Anlægsprojekt		222896 Korsør Erhvervspark - etablering af vej	
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	5.394	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	5.394

Projektbeskrivelse
<p><i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i></p> <p>Der er etableret vejadgang og vejen er åbnet for færdsel. Arbejdet forventes afsluttet i 2018.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2017- 31.12.2017		1.1.2016-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget		310		5.394		5.704	0
Rådgiverydelser			260		296	0	556
Hovedentreprise					3.218	0	3.218
Håndværkerydelser					481	0	481
Interne ydelser - Bygherrerådgiver			50		169	0	219
						0	0
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		310	310	5.394	4.164	5.704	4.474

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		310	310	5.394	4.164	5.704	4.474
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							1.230
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år		1.230

Noter :