

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

### 03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

<b>Total</b>	<b>12.223</b>	<b>-371</b>	<b>279</b>	<b>59</b>	<b>1.580</b>	<b>1.546</b>	<b>10.677</b>
--------------	---------------	-------------	------------	-----------	--------------	--------------	---------------

### 03 Miljø og Natur

<b>Total</b>	<b>12.223</b>	<b>-371</b>	<b>279</b>	<b>59</b>	<b>1.580</b>	<b>1.546</b>	<b>10.677</b>
--------------	---------------	-------------	------------	-----------	--------------	--------------	---------------

050561	Renergy EU projekt	1	0	0	0	0	1	Anlægsprojekt er afsluttet, anlægsregnskab er aflagt den 1. februar 2016.
054520	Kystbeskyttelsesprojekter	-450	-450	0	0	-450	0	Anlægsprojektet er afsluttet og anlægsregnskab aflagt i april 2016.
071550	Tude Å projekt	872	79	279	-128	650	-8	Igangværende. Forventes afsluttet i starten af 2018.
071560	Genslyngning af Tude Å	11.800	0	0	186	930	10.684	Det forventes, at kun en mindre del af anlægsrammen anvendes i indeværende år, men resten anvendes i 2017.

<b>Grand Total</b>	<b>12.223</b>	<b>-371</b>	<b>279</b>	<b>59</b>	<b>1.580</b>	<b>1.546</b>	<b>10.677</b>
--------------------	---------------	-------------	------------	-----------	--------------	--------------	---------------