

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt	240590 Udvidelse af Omø havn (2016)		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	9,702	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	9,702

Projektbeskrivelse
<p><i>Omø lystbådehavn er renoveret. Orbicon og arkitekt John Veje har været hhv. rådgiver og arkitekt på projektet. Josk og MT Højgaard har haft entreprisen. I anlægssummen er desuden afholdt udgift til køb af areal. Endeligt anlægsregnskab aflægges når fonden på Omø er nedlagt.</i></p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2014- 31.12.2016		1.1.2016-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget				10,000		10,000	0
Rådgiverydelser					741	0	741
Hovedentreprise					6,381	0	6,381
Øvrige håndværkerydelser					755	0	755
Interne ydelser					41	0	41
Køb af areal					1,784	0	1,784
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	10,000	9,702	10,000	9,702

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	10,000	9,702	10,000	9,702
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							298
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år		298

Noter :

Der er overført 0,3 mio. kr. til 2017 til færdiggørelse af projektet.