

| Nummer Hjælpepakke | Anlægs-nummer | Overskrift | Status og forventet tidsplan | Udvalg | Status-farve (tekst) | Rådgiver - navn på kontrakt holder | Postnummer på rådgivende kontrakt holder | Udførende - Navn på kontrakt holder | Postnummer på udførende kontrakt holder |
|--------------------|---------------|--|--|-----------------------------|----------------------|--|---|--|---|
| 18 | 131 | Skoleudbygning | 10 faglokaler renoveres/ombygges i 2020. Flere af arbejderne er opstartet. De forskellige faglokaler ventes færdige i løbet af efteråret, først på vinteren. Derudover renoveres legepladser på 13 forskellige skoler. De første indledende møder med skoleledere er afholdt, og flere skitseforslag er på vej til skolelederne til godkendelse. Udbuds materiale er sendt ud til legeplads leverandører. Tilbudene skal komme ind i uge 37, derefter vil der blive taget stilling til hvilken leverandør der skal udføre opgaverne på skolerne i efteråret. | Børne- og Ungeudvalget | Alt Ok | På 6 forskellige faglokaler er følgende rådgivere valgt: Vestsjællands tegnestue (4200) Fjerring (4200) ArkiDesign (4220) | 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4220 Korsør | På et faglokale er følgende entreprenører i gang: Brd. H og S Jensen, Poul Hald, Slagelse rørservice, Aage Langkjær, KC teknik, Jes Christensen, Vinzent gulve, ST skoleinventar | 4261 Dalmose 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4230 Skælskør 4291 Ruds Vedby 4200 Slagelse 4241 Vemmelev 6880 Tarm |
| | 132 | Toiletter - skoler | På 5 skoler er renoveringen færdig. Der skal sættes designfolie på alle toilettdøre, men dette afventer de øvrige skoler. 6 skoler er i gang/opstartes, men med en længere planlægning. 5 skoler har udsat renoveringen, og 3 skoler mangler endelig afklaring af renoveringsomfang. | Børne- og Ungeudvalget | Alt Ok | På én skole: ArkiDesign | 4220 Korsør | For nuværende er valgt 3 forskellige entreprenører: OP VVS. Josk (Hovedentreprenør) Korsør Byggeservice (Hovedentreprenør.) | 4230 Skælskør 4230 Skælskør 4220 Korsør |
| 12 | 86 | Fortove og stier | Prioriteringen vil bl.a. omfatte flisestier i Korsør/Halskov, fortovsstrækninger samt enkelte stier i grus/løs belægning (natur- & rekreativestier). Flisestier i Korsør er startet i uge 33. Fagudvalget orienteres særskilt om den valgte prioritering. | Erhvervs- og Teknikudvalget | Alt Ok | | | LP Service, Vækst & Miljø Grøn Vækst | 4241 Vemmelev 4200 Slagelse 4200 Slagelse |
| 11 | | Facaderenoveringen af administrationsbygningen ved Stignæs | Arbejdet er afsluttet | Erhvervs- og Teknikudvalget | Afsluttet | | | Niels Lien | 4200 Slagelse |
| 12 | 191 | Lystbådshavnen - Korsør Lystbådehavn | Med udgangspunkt i Helhedsplanen fra 2017 for Korsør Lystbådehavn ønskes etablering af en ca. 60 meter trappepromenade langs den nordøstlige havnefacade. Her er i dag et aktivitetsområde med legeplads, borde og bænke. I området mellem aktivitetsområdet og selve havnebassinet etableres trappepromenaden som inviterer med adgang til vandet for bl.a. kajakroere og børnefamilier der eksempelvis vil fiske krabber. Projektet understøtter Korsørs identitet, skaber aktivitet og har betydning for turisme og bosætning. Der er indhentet tilbud på de forskellige delelementer i etableringen, og entreprisen kan holdes inden for det samlede afsatte budget på 1,5 mio. kr. | Erhvervs- og Teknikudvalget | Alt Ok | | | | |
| | 217 | Renovering af offentlig legepladser | For offentlige legepladser er afsat 2,5 mio. fra hjælpepakken. Aktuell status er at der er beskrevet en fremgangsmåde og tidslinje, som forelægges ETU. Inden for kort tid igangsættes mindre renovationsarbejder (1 mio. kr.) på alle legepladserne, som kører via forskellige lokale håndværkere over sommeren. Dette vil ikke være til nævneværdig gene for brugen af legepladserne sommeren over. Henover sommeren udarbejdes udbudsmateriale på hel- og delvis udskiftning af henholdsvis Lovsøanlæggets legeplads (1 mio. kr.) samt legepladsen i Lystanlægget (0,5 mio. kr.). Anlægsarbejderne forventes tidligst igangsat til efteråret, hvor brugen af legepladserne også er mindre. | Erhvervs- og Teknikudvalget | Alt Ok | | | | |
| 10 | 83 | Toilet Næsby Strand under eksisterende projekt "Strande, Broer og toiletter" | Der er indgået aftale med lokalt Korsør firma til færdiggørelse af tegning og byggeansøgning som er tæt på afsendelse. Parallelt hermed indhentes tilbud fra lokale håndværksvirksomheder, hvorefter udførselsperioden fastlægges med fokus på såvel sommerperioden og et kommende digebyggeri. Fagudvalget orienteres særskilt undervøjs. | Erhvervs- og Teknikudvalget | Alt Ok | Arkidesign ApS | 4220 Korsør | | |
| | 215 | Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger | Arbejdet er sat i gang -Skanderborgvej 5 -Hashøjvej 7 -Lützensvej 1 -Lützensvej 2 -Quistgårdsvej 4 | Erhvervs- og Teknikudvalget | Alt Ok | | | Espenhein, LBJ tømrerforretning, Josk, Tømrerfirmaet Kim Hansen | 4200 Slagelse 4230 Skælskør 4230 Skælskør 4242 Boeslunde |
| | 201 | Tagudskiftningspulje | Der er planlagt 6 tagprojekter finansieret af denne pulje i 2020. 1) Storebæltshallen: Tagarbejdet er færdigt. Ekstra arbejde med fugning af facader er i gang, og afsluttes ca. 1. sep. 2020. Tagarbejdet er færdig, fuge arbejdet er færdig. Der mangler D&V dokumenter fra entreprenør 2) Eggeslevmagle Skole: Tagarbejdet er færdig afleveret , dog mangler D&V dokumentation fra entreprenør. 3) Vemmelev Skole: Tagarbejdet på Vemmelev Skole er færdig afleveret . Entreprenør mangler at aflevere garantibevis for tagpap og D&V dokumentation. 4) Antvorskov skole: Arbejdet er startet. Bygning A er næsten færdig med nyt tag. Entreprenøren er begyndt på Bygning B. Der mangler fortsat Bygning C som starter op efter bygning B. 5) Søndermarks skolen afventer. 6) Korsør Hallen: Arbejdet er startet. Tagudskiftningen vil være tilendebragt ca. 1. sep. 2020. Der mangler de sidste detaljer, så er arbejdet færdig. | Erhvervs- og Teknikudvalget | Alt Ok | | | 1)Storebæltshallen: Korsør Byggeservice. 2)Eggeslevmagle skole: - JOSK.Asp. 3) Vemmelev skole: Niels Lien 4) Antvorskov: Georg Berg. 6) Korsør Hallen: Korsør byggeservice | 1)4220: Korsør 2)4230: Skælskør 3)4200: Slagelse 4)4200: Slagelse 6)4220: Korsør |
| 13 | 190 | Trafiksikkerhed | Projektering v/Fjerring er i gang. Projekterne omfatter ændring af pudevump til vejbump i fuld bredde i 2 rundkørsler i Slagelse. | Erhvervs- og Teknikudvalget | Alt Ok | Fjerring | 4200 Slagelse | | |

| Nummer Hjælpepakke | Anlægs-nummer | Overskrift | Status og forventet tidsplan | Udvalg | Status-farve (tekst) | Rådgiver - navn på kontrakt holder | Postnummer på rådgivende kontrakt holder | Udførende - Navn på kontrakt holder | Postnummer på udførende kontrakt holder |
|--------------------|---------------|---|---|---|----------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | 144/198 | Etablering af træningsfaciliteter (fase 1+ 2) | Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale pågår. Hovedprojekt afleveres til bygherres kommentering 04.09.2020 | Forebyggelses- og seniorudvalget | Mindre afvigelse | WE Architecture | 2300 kbh S. | | |
| 29 | 216 | Anrette-køkkener på Plejecenter Smedegade | Etablering af 3 anretter køkkener i punkthusene B, C og D bag hovedbygningen. Fase: Godkendelse af forslag og myndighedsandragene . | Forebyggelses- og seniorudvalget | Alt Ok | Anneks Arkitekter | 4200 Slagelse | Korsør Byggeservice | 4220 Korsør |
| 4 | 146 | Renovering af svømmehaller - Klimaskærm Slagelse Svømmehal | Rivning/demontering snart afsluttet og genopbygning påbegyndt. Rust i bærekonstruktion kan medføre mindre forsinkels på 2-3 uger. | Kultur- og Fritidsudvalget | Alt Ok | HS arkitekter | 4200 Slagelse | Georg Berg | 4200 Slagelse |
| 14 | 153 | Projekt ved Stillinge strand - under eksisterende anlæg "Badebroer" | Der er til det allerede eksisterende anlægsprojekt ved Stillinge Strand afsat 0,5 mio. kr. fra hjælpepakken. Midlerne prioriteres anvendt til fortovs- og vejstrækningerne mellem p-plads og vejkryds og mellem torvet og stranden. Forløbet gøres til en tydeligere del af projektet, så oplevelsen af en helhed forstærkes med fokus på belægning, inventar og design. Fagudvalget orienteres særskilt undervejs. | Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | Alt Ok | | | | |
| 24 | 213 | VASAC diverse projekter | Der er afsat budget til 4 projekter på forskellige lokationer. a) Lydisolering i musiklokale på Rosenkildevej 91 Slagelse. Arbejdet er afsluttet. b) Etablering af nyt indgangsparti på Rosenkildevej 83 Slagelse. Arbejdet er afsluttet c)VASAC Korsør Bag Stadion, etablering af ekstra toiletter og 2 brusekabiner er igangsat. Kloakarbejder pågår, lette vægge bestilt. 2 toilettrum startes op i uge 27. Arbejdet afsluttes i uge 36. d)VASAC Slagelse Erhverv etablering af en varelift/elektor. Etablering af hul i dæk startes op i uge 35 og liftfirma Thyssenkrupp påbegynder deres arbejde i uge 38 | Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | Alt Ok | | | a) Korsør Byggeservice b) PC Glas c) Korsør Byggeservice, Murem. Kenneth Nielsen og Tanderup VVS d) ThyssenKrupp / beton entrepre. , Murem. Kenneth Nielsen og EL:CON | a) 4220 Korsør b) 4200 Slagelse c) 4220 Korsør, 4230 Skælskør, 4200 Slagelse d) 2600 Glostrup, 4230 Skælskør, 4200 Slagelse |
| 28 | 214 | Øvelsestunnel (under forudsætning af aftale med Sund og Bælt) | Der arbejdes på aftaleudkast med Sund og Bælt | Økonomiudvalget | Alt Ok | | | | |