

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

<b>Udvalg</b>		<b>Økonomiudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>		<b>Delprojekt Posthus etape 1 - 109 Campus</b>	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	13.550	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	13.550

Projektbeskrivelse
<p>Dette delanlægsregnskab vedr. renovering af Slagelses tidligere posthus, etape 1. Etape 1 vedrørte 1.sal, indretning af kontorer til Slagelse Erhvervscenter.</p> <p>Anlægsprojektet er et delprojekt under Campus-projektet.</p> <p>Regnskab for Posthus etape 2 aflægges i efteråret 2022.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
Rådgiverudgifter ( Internt og eksternt)		2.074	2.044	30
Hovedentreprise		7.296	7.152	144
Bygherreleverancer		830	775	55
Uforudsete udgifter		1.800	1.620	180
For-projekt		1.550	477	1.073
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>13.550</b>	<b>12.068</b>	<b>1.482</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>13.550</b>	<b>12.068</b>	<b>1.482</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>		<b>vælg finansiering</b>		<b>1.482</b>

### Noter til anlægsregnskabet

--