

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget		
Anlægsprojekt		222845 Anlæg af cykelstier		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)		4.862	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	4.862

Projektbeskrivelse
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>
<i>I 2017 er afholdt udgifter til arbejde på "Cykelsti Skælskør Landevej - Hashøjvej til Gerlevvej", Cykelsti Skælskør Landevej - Gerlevvej til Lundforlund samt følgearbejder ved afsluttede stiprojekter.</i>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode		1.1.2012-31.12.2016		1.1.2017- 31.12.2017		1.1.2012-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget		36.490	33.480	4.862		41.352	33.480
Hovedentreprise			2.006		1.382	0	3.388
Rådgiverydelser			538		73	0	611
Øvrige håndværkerydelser			157			0	157
Interne ydelser- rådgiver			108		88	0	196
Interne ydelser- Entreprenørserv			49		5	0	54
Erstatning			152		184	0	336
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		36.490	36.490	4.862	1.732	41.352	38.222

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		36.490	36.490	4.862	1.732	41.352	38.222
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							3.130
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug					Overføres til næste år		3.130

Noter :