

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------|
| Udvalg | | Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget | |
| Anlægsprojekt | 222850 Trafiksanering Vestre Ringgade (2013-2016) | | |
| Anlægsbevilling (1.000 kr.) | 12.125 | Rådighedsbeløb (1.000 kr.) | 12.125 |

| | |
|--|--|
| Projektbeskrivelse | |
| <i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i> | |
| <p>Der er givet anlægsbevilling til Trafiksanering Vestre Ringgade samt signaloptimering Vestre Ringgade - Sdr. Ringgade. Til Signaloptimeringen giver staten et tilskud på 0,5 mio. kr. når arbejdet er færdig. Arbejdet forventes fysisk afsluttet i 2017, mens statens tilskud muligvis først kommer til udbetaling i 2018.</p> | |

| Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------|----------|
| Regnskabsperiode | | | | 1.1.2013- 31.12.2016 | | 1.1.2016-31.12.2016 | |
| Beløb i 1.000 kr. | Note | Tidl. Aflagte delregnskaber | | Aktuelt delanlægsregnskab | | I alt | |
| Indtægter | | Bevilling | Regnskab | Budget | Regnskab | Bevilling | Regnskab |
| | | | | | | 0 | 0 |
| Signaloptimering - Trafikstyrelsens andel | | | | 490 | 0 | 490 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| Indtægtsbevilling og realiserede indtægter | | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 |
| Beløb i 1.000 kr. | Note | Tidl. Aflagte delregnskaber | | Aktuelt delanlægsregnskab | | I alt | |
| Udgifter | | Bevilling | Regnskab | Budget | Regnskab | Bevilling | Regnskab |
| Budget | | | | 14.390 | | 14.390 | 0 |
| Rådgiverydelser | | | | | 809 | 0 | 809 |
| Hovedentreprise | | | | | 6.671 | 0 | 6.671 |
| Øvrige håndværkerydelser | | | | | 4.227 | 0 | 4.227 |
| Interne ydelser | | | | | 418 | 0 | 418 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|--------|--------|--------------|
| Udgiftsbevilling og realiserede udgifter | | 0 | 0 | 14.390 | 12.125 | 14.390 | 12.125 |
| Netto anlægsbevilling og nettoudgift | | 0 | 0 | 13.900 | 12.125 | 13.900 | 12.125 |
| Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift | | | | | | | 1.775 |
| Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling | | | | | | | 0 |
| Finansiering af mer-/mindreforbrug | | | | Overføres til næste år | | | 1.775 |

Noter :

Der er oprindeligt givet anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. Heraf er overført 1,8 mio. kr. til færdiggørelse i 2017, hvoraf Byrådet på møde 27. februar 2017 har besluttet, at overføre 0,3 mio. kr. til finansiering af merudgifter på projekterne Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus og Grønningen/Sdr. Ringgade.