

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Økonomiudvalget	
Anlægsprojekt		227 Kulturfærgen "Broen"	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	11.900	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	13.900

Projektbeskrivelse	
Køb og landsætning af den sidst bevarede Storebæltsfærge M/F Broen	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Oprindeligt Budget		11.900		11.900
Budget fra Anlæg 220 Storebælt Udstillingscenter		2.000		2.000
				0
Køb af færgen			14.058	-14.058
Etableringsomkostninger - etablering af EL mm.			186	-186
Landsætning af Kulturfærgen			1.238	-1.238
Aftalt ekstra arbejde			1.363	-1.363
Greena skibsværftet - Maling af færgen			429	-429
Færgens ankomst - arrangement			23	-23
Diverse			62	-62
Dokumentation i form af timelaps			43	-43
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		13.900	17.401	-3.501
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		13.900	17.401	-3.501
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				2.000
Finansiering af mer-/mindreforbrug		Bevilling med kassevirkning		-3.501

Noter til anlægsregnskabet

Der har været nogle uforudsete ekstraudgifter som alle er beskrevet i sagfremstillingen. For at holde fremdrift i en ret stram tidsplan og for at undgå projektstop/forsinkelser opstod ekstraudgifterne.