

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg	Erhvervs-og Teknikudvalget		
---------------	-----------------------------------	--	--

Anlægsprojekt	93. Støjvold Amerikavej / Afrikakvarteret Slg.		
----------------------	---	--	--

Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	2.200	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	2.200
--	--------------	-----------------------------------	--------------

Projektbeskrivelse

I forbindelse med færdiggørelse og lukning af arbejdet med Slagelse Omfartsvej blev det aftalt med Vejdirektoratet at udgiften til etablering af støjvold på kommunens areal mellem Amerikavej- og Afrikavejkvarteret og Vestmotorvejen deles ligeligt. Indehold til kommunens andel af udgiften til anlægsarbejdet var; tilkørsel og bearbejdning af jord, etablering af beplantning, forstærkning af rørlagt grøft samt rejsning af erstatningsskov.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
Budget		2.200		2.200
Udgifter til og med 2018			2.185	-2.185
Entreprenørudgifter 2020			15	-15
				0
				0
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		2.200	2.200	0
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		2.200	2.200	0
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug		Mindreforbrug tilføres kassen		0

Noter til anlægsregnskabet