

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg	Erhvervs-og Teknikudvalget
---------------	-----------------------------------

Anlægsprojekt	105. Shared Space Trafikdæmpning		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	9.509	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	9.510

Projektbeskrivelse
<p><i>Tekst i delanlægsregnskab: Arbejdet er næsten færdig. Der pågår for tiden drøftelser med SK Gadelys A/S i forhold til den etablerede vejbelysning. Arbejdet forventes helt afsluttet i 2018</i></p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet

Regnskabsperiode		1.1.2014- 31.12.2017		1.1.2018 -1.5.2021		1.1.2014-1.5.2021	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
Budget		9.509				9.509	0
Rådgiver			244		36	0	280
Hovedentreprenør			7.783		72	0	7.855
Øvrige håndværkerudgifter			419			0	419
Interne udgifter ES			141			0	141
Interne udgifter Rådgiver			98			0	98
P-undersøgelse					21	0	21
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		9.509	8.685	0	129	9.509	8.814
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		9.509	8.685	0	129	9.509	8.814
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift						695	
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling						1	
Finansiering af mer-/mindreforbrug				Mindreforbrug tilføres kassen		696	

Noter :

--