

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

### 03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

<b>Total</b>	<b>10.609</b>	<b>236</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.749</b>	<b>11.485</b>	<b>-876</b>
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------

### 03 Miljø og Natur

<b>Total</b>	<b>10.609</b>	<b>236</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.749</b>	<b>11.485</b>	<b>-876</b>
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------

071550	Tude Å projekt	-876	0	0	0	0	-876	Igangværende. Forventes afsluttet i medio 2018. Det korrigerede budget er udtryk for et merforbrug i 2016. De to Tude Å projekter skal ses under et, merforbrug dækkes af mindreforbrug på det øvrige Tude Å projekt.
071560	Genslyngning af Tude Å	11.485	236	1.000	5.500	4.749	11.485	0 Det forventes, at anlægsfasen gennemføres i 2017/2018. Staten er medfinansierende på projektet (32 mio. kr.), men kommunen skal stå i forskud forud for refusion. Denne refusion sker først i 2018. Det er sikkert at hele anlægsbudgettet vil være brugt før dele heraf refunderes af staten. Refusionen sker i to rater hhv. midt i projekt perioden og efter afslutning.

<b>Grand Total</b>	<b>10.609</b>	<b>236</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.749</b>	<b>11.485</b>	<b>-876</b>
--------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------