

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

## Skabelon 1C

Udvalg	Erhvervs-og Teknikudvalget
--------	----------------------------

Anlægsprojekt	97. Trafiksanering Vestre Ringgade		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	13.635	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	13.635

### Projektbeskrivelse

Der er afgivet anlægsbevilling til trafiksanering Vestre Ringgade samt signaloptimering Vestre Ringgade - Sdr Ringgade. Til Signaloptimering har staten givet et tilskud på 0,5 mio. kr. i 2019.

For at fremme trafikikkerheden er der på Vestre Ringgade etableret trafiksanering ved at reducere bredden af kørebanerne, etablering af støttepunkter for gående der ska krydse vejen, trafikikker overgang med signalanlæg samt perroner ved busstoppestederne, som sikrer, at passagerer som stiger af busser ikke træder direkte ud på cykelstien.

Der er aflagt delanlægsregnskab pr. 27.11.2017 for perioden 2013-2016. Nedenstående regnskab er samlet aflagt for hele projektperioden.

### Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet

Regnskabsperiode		1.1.2013- 31.12.2016		1.1.2017 -31.12.2020		1.1.2015-31.12.2020	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Signaloptimering tilskud	1				-490	0	-490
						0	0
						0	0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490</b>	<b>0</b>	<b>-490</b>
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget		13.635					0
							0
Rådgiverudgifter			809		77		886
Hovedentreprenør			6.617		1.911		8.528
Øvrige håndværkerudgifter			4.227		101		4.328
Interne udgifter			418		208		626
							0
							0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>13.635</b>	<b>12.071</b>	<b>0</b>	<b>2.297</b>	<b>13.635</b>	<b>14.368</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>13.635</b>	<b>12.071</b>	<b>0</b>	<b>1.807</b>	<b>13.635</b>	<b>13.878</b>
<b>Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift</b>							<b>-243</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>							<b>0</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>				<b>Bevilling med kassevirkning</b>		<b>-243</b>	

#### Noter :

--	--