

**Oversigt over ombygninger af faglokaler.**  
**Status pr. d. 18. marts 2019**

**Budget 2018, kr. 4.090.000**

Rækkefølge	Adresse	Opgave	tidsplan	Status	Overslag (budget)	Endelig pris	Projektholder
1	Broskolen	Sammenlægning af lokaler for håndværk og design.	Forventes afsluttet i april 2019	Under udførelse.	300.000		PETKJ
2	Søndermarkskolen	Skolekøkken	Forventet afsluttet uge 18; 2019	Under udførelse.	700.000		PETKJ
4	Vemmelev Skole	Sammenlægning af Natur/ teknik og håndværk og design.	Forventet afsluttet i oktober 2019	Under projektering.	1.600.000		PETKJ
6	Baggesensskolen	Madkundskab m.v.	Endnu ikke fastlagt	Under projektering.	600.000		PETKJ
7	Skælskør Skole	Sammenlægning af sløjd/ metalsløjde håndværk og design.	Endnu ikke fastlagt	Under projektering.	550.000		PETKJ
8	Hvilebjergskolen	Sammenlægning af håndarbejde og sløjdlokale	Endnu ikke fastlagt	Opstartsmøde med skolen er aftalt til d. 25. marts	1.150.000		PETKJ
	Eggeslevmagle Skole	Skolekøkken	Endnu ikke fastlagt	Opstartsmøde med skolen er aftalt til d. 27. marts	550.000		PETKJ
	Flakkebjerg Skole	Lydisolering af musiklokale	Arbejdet forventes afsluttet i maj 2019	Under projektering.	200.000		BEMUL

**Budget 2018**

**5.650.000**

**Budget 2019, kr. 14.500.000**

Rækkefølge	Adresse	Opgave	tidsplan	Status	Overslag (budget)	Endelig pris	Projektholder
3	Søndermarkskolen	Naturfagslokaler	Forventes afsluttet i august 2019	Under projektering.	1.100.000		PETKJ
5	Antvorskov Skole	Håndværk og design	Ultimo 2019	Under projektering.	400.000		THOMG
9	Stillinge Skole	Skolekøkken	Endnu ikke fastlagt	Opstartsmøde med skolen er aftalt til d. 25. marts	650.000		PETKJ
10	Baggesensskolen	Naturfagslokaler	Endnu ikke fastlagt	Opstartsmøde med skole afholdt. d. 8. marts 2019	1.650.000		PETKJ
11	Dalmose Skole	Naturfagslokaler	Endnu ikke fastlagt	Opstartsmøde med skole aftalt til. d. 6. maj 2019	1.650.000		PETKJ
	Flakkebjerg Skole	Opdatering af indretning af fællesarealer.	Endnu ikke fastlagt	Afventer	2.200.000		BEMUL

**Budget 2019**

**7.650.000**

**Samlet budget**

**13.300.000**

**Uforudsete i %**

**15**

**Budget inkl. uf**

**15.295.000**

**Samlet bevilling**

**18.590.000**

**Uforbrugt budget**

**3.295.000**

**Skemaets funktion og opbygning.**

Skemaet er et dynamisk arbejdsdokument, som samtidig bruges til at informere fagudvalget om status for skoleombygninger. Skemaet vil derfor ændre sig løbende i processen med ombygningernes planlægning/ projektering.

**Rækkefølge**

Det er den prioriterede rækkefølge der arbejdes efter. Pga. af samtidige arbejder på Søndermarkskolen og Antvorskov Skole er disse prioriteret i samarbejde med disse arbejder.

Status/ tidsplan	Status
Under udførelse.	Betyder at entreprenørerne er i gang med ombygningen.
Under projektering.	Betyder at opgaven er under projektering i samarbejde med skole, leverandører og øvrige parter.
Afventer	Betyder at møder m.v. vedr. opgaven endnu ikke er afholdt.
Endnu ikke fastlagt	Betyder at opgavens tidsplan endnu ikke er endeligt fastlagt.

<b>Overslag (budget)</b>	Betyder at det er et vurderet groft overslag til en start. Budget vil blive korrigeret i takt med projektering.
<b>Endelig pris</b>	Er den endelige pris, når opgaven er afsluttet.

Initialer	Fulde navn
PETKJ	Peter Kjærulff Østergaard
THOMG	Thomas Frankel Goul
BEMUL	Bettina Müller