

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Børn- og ungeudvalget	
Anlægsprojekt		135 Slot Bjergby daginstitution og Skole	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	24.950	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	24.386

Projektbeskrivelse
<p>Byrådet bevilgede den 24. april 2017 23,25 mio. kr. til etablering af et livs- og læringshus i Slots Bjergby indeholdende lokaler til daginstitution, skole og lokalsamfund. Den 26. november 2018 blev anlægsbevillingen til det resterende rådighedsbeløb frigivet. Byrådet gav d. 31.8.2020 en ekstra bevilling på 1,7 mio. kr. Byggeriet blev igangsat juli 2019, og det færdige livs- og læringshus var forventet klar til ibrugtagning primo april 2020 jf. det godkendte byggeprogram. Undervejs i byggeprocessen har der været væsentlige projektfejl- og mangler, som har medført en række uforudsete ekstraomkostninger, samt en forlænget byggetid. Byggeriet blev overleveret primo juli 2020.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
	1	24.386		24.386
Rådgiverudgifter			3.028	-3.028
Interne rådgiverudgifter			546	-546
Entreprenør- og håndværkerudgifter			20.229	-20.229
Øvrige anlægsudgifter			141	-141
Anskaffelser			946	-946
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		24.386	24.889	-504
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		24.386	24.889	-504
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				0
Finansiering af mer-/mindreforbrug		Omplacering fra drift til anlæg		-504

Noter til anlægsregnskabet

Oprindelige budget var på 23,25 samt en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. og der er fratrukket 564.000 kr. til bygherrerådgivningen i budget 2020. Derfor er der et samlet rådighedsbeløb på 24,386 mio. kr. i ovenstående skema.