

## Status på Sportscollege Slagelse.

Byggeriet af Sportscollege ved Stadion i Slagelse er nu ved at blive rigtigt synligt. Entreprenøren påbegyndte opsætning af elementer i uge 41.

Byggearbejderne har indtil uge 41 foregået under jorden, med de udfordringer, der har været med jordbundsforhold, vand, kloakering og fundering.

- Trods indledende jordbundsprøver helt i overensstemmelse med lovgivningen, viste forholdene i undergrunden også at være en stor udfordring, idet de nogle steder betød, at vi har fundet ned til 3,5 meters dybde i stedet for omkring en meter.
- Mindre udfordring med at kloakfløb i praksis ved udgravninger ikke stemte overens med tegninger. Dette blandt andet grundet tidligere markdræn fra jordstykket var dyrket jord.
- Særligt fundering af den eksisterende tribune og omklædningsbygning gav udfordringer, idet, bygningen ikke var tilstrækkeligt funderet.
- Taget på omklædningsfaciliteterne bag tribunen har også givet uforudsete udfordringer, men er nu blevet grundigt udbedret.

Løsninger, der således gør, at den nye bygning alt i alt bliver bygget på solidt og holdbart underlag.

Fra uge 41, blev fundamenter og dæk færdig gjort og meldt klar til montage af betonelementer. Betonelement montagen forventes at være færdig i midten af december, så man kan se råhuset og hele bygningens størrelse inden jul.

Tag og facader monteres i løbet af januar, hvorefter de indvendige arbejder kan påbegyndes.

Taget over tribunen udskiftes i perioden december til marts, hvor det er vintersæson for FCV.

Ifølge tidsplanen forventes hele byggeriet færdigt til aflevering september 2016.

Slagelse Kommunes budget for byggeriet forventes at holde, inklusiv de meromkostninger, der har været i forbindelse med ovenstående udfordringer.