

Oversigt over forventede afvigelser på anlægsprojekter ved budgetopfølgning 2 - med forslag til overførsel til 2019

1.000 kr.

| T1 | T2 | StedNr | Betegnelse | Korr. Budget 2018 | Forventet forbrug 2018 v. budgetopf. 2 | Forventet afvigelse 2018 v. budgetopf. 2 | Overføres til 2019 | Bemærkninger |
|----|----|--------|---|-------------------------|--|--|-----------------------|---|
| 08 | 01 | 301595 | Renovering af skolernes toiletfaciliteter | 402 | 366 | 36 | 0 | |
| 08 | 01 | 301700 | Skoleudbygning | 4.090 | 4.090 | 0 | 0 | Forventes afsluttet i 2018 |
| 08 | 01 | 301825 | Toiletter - skoler | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
| 08 | 01 | 308500 | Eget specialtilbud - Havrebjerg | 5.000 | 500 | 4.500 | 4.500 | Projektering osv. i 2018, entreprise i 2019. |
| 08 | 01 | 344500 | Bien | 2.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | |
| 08 | 02 | 514540 | Slots Bjergby - daginstitution og skole | 8.430 | 2.012 | 6.418 | 6.418 | |
| 08 | 02 | 514545 | Udbygning daginstitutionen Skovbørnehuset | 9.590 | 9.590 | 0 | 0 | Anlægsbevilling splittet op med 10 mio. kr. på Skovbørnehuset og 10 mio. kr. på Firkløveren |
| 08 | 02 | 514550 | Dagtilbud Korsør | 5.000 | 4.324 | 676 | 676 | |
| 08 | 02 | 514555 | Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren | 10.000 | 1.756 | 8.244 | 8.244 | Anlægsbevilling splittet op med 10 mio. kr. på Skovbørnehuset og 10 mio. kr. på Firkløveren |
| | | | | 49.912 | 29.038 | 20.874 | 20.838 | |