

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget		
Anlægsprojekt	222880 Modulvogntog-Tilpasning af vejanlæg (2015-2016)			
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	3.068	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	3.068	

Projektbeskrivelse	
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder status for anlægsprojektet, hvis det er et delanlægsregnskab, der aflægges.</i>	
<i>Der er givet anlægsbevilling til tilpasning af vejanlæggene på ruterne fra afkørsel 42 via Tårnborgvej til Korsør Havn samt Slagelsevej via Skælskørvej - Sorø Landevej - Stignæs Landevej - Ladebovej. Arbejdet ved Tårnborgvej er afsluttet.</i>	
<i>Arbejderne er udført af dels Hoffmann, dels Zacho-Lind og dels Slagelse kommunes Entreprenørservice. Slagelsevej forventes afsluttet i løbet af 2017.</i>	

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2015- 31.12.2016		1.1.2015-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
					0	0	0
						0	0
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	0	0	0
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
						0	0
Budget				5.400		5.400	0
Rådgiverydelser					849	0	849
Hovedentreprise					1.523	0	1.523
Øvrige håndværkerydelser					29	0	29
Interne Ydelser					667	0	667
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	5.400	3.068	5.400	3.068

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	5.400	3.068	5.400	3.068
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							2.332
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							0
Finansiering af mer-/mindreforbrug	Overføres til næste år						2.332

Noter :

Der er oprindelig givet anlægsbevilling på 5 mio. kr. Heraf er overført 2,3 mio. kr. til 2017, hvoraf Byrådet på møde 27. februar 2017 har besluttet, at overføre 0,4 mio. kr. til finansiering af merudgifter på projekterne Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus og Grønningen/Sdr. Ringgade.