

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

## Skabelon 1C

Udvalg		Landstriks-, Teknik-, og Ejendomsudvalget			
Anlægsprojekt		222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltn. (2016)			
Anlægsbevilling (1.000 kr.)		2,719	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)		2,719

Projektbeskrivelse
<i>I 2016 er lavet venstresvingsbaner på Ndr. Ringgade ved Nordvej, Ny trafiksikkerhedsplan, Mindre trafiksikkerhedstiltag, Handleplanprojekter, Rundkørsler, Sikker skolevej Antvorskov skole, Valbygårdsvej - etablering af cykelbane og støtteheller, Projektansættelse. Herudover er der modtaget indtægt fra Trafik- og Byggestyrelsen vedr. signalstrategi.</i>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet							
Regnskabsperiode				1.1.2016- 31.12.2016		1.1.2016-31.12.2016	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Trafik- og Byggestyrelsen					1,720	0	1,720
						0	0
						0	0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>1,720</b>
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Budget	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Budget		34,353	34,353	7,524		41,877	34,353
Rådgiverydelser					527	0	527
Hovedentreprise					0	0	0
Øvrige tjenesteydelser					3,487	0	3,487
Interne ydelser					425	0	425
						0	0
						0	0
						0	0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>34,353</b>	<b>34,353</b>	<b>7,524</b>	<b>4,439</b>	<b>41,877</b>	<b>38,792</b>

# Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>34,353</b>	<b>34,353</b>	<b>7,524</b>	<b>2,719</b>	<b>41,877</b>	<b>37,072</b>
<b>Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift</b>							<b>4,805</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>							<b>0</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>					Overføres til næste år		<b>4,805</b>

## Noter :

Mindreforbruget i 2016 på 4,8 mio. kr. er overført til 2017 til færdiggørelse af projekter.