

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

Betegnelsen:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Total	12.673	-371	125	50	1.593	1.397	11.276
--------------	---------------	-------------	------------	-----------	--------------	--------------	---------------

03 Miljø og Natur

Total	12.673	-371	125	50	1.593	1.397	11.276
--------------	---------------	-------------	------------	-----------	--------------	--------------	---------------

050561	Renergy EU projekt	1	0	0	0	0	0	1	Alle udgifter i projektet dækkes af EU-midler samt egen finansiering (25%).
054520	Kystbeskyttelsesprojekter	0	-450	0	0	0	-450	450	Anlægsprojektet er afsluttet og anlægsregnskab behandles på ØK 18. april 2016.
071550	Tude Å projekt	872	79	50	50	693	872	0	Igangværende. Forventes afsluttet i starten af 2018.
071560	Genslyngning af Tude Å	11.800	0	75	0	900	975	10.825	Det forventes, at kun en mindre del af anlægsrammen anvendes i indeværende år, men resten anvendes i 2017.

Grand Total	12.673	-371	125	50	1.593	1.397	11.276
--------------------	---------------	-------------	------------	-----------	--------------	--------------	---------------