

Status på skoletoiletter

Status pr. d. 25.01.2021

Skole	Adresse		Status renovering	Foliearbejde
Flakkebjerg skole	Flakkebjerg hovedgade 34	Flakkebjerg	Renoveringen er færdig.	Udestår
Marievangsskolen	Holmstrupvej 5	Slagelse	Renoveringen er færdig.	Udestår
Baggesens skolen	Birchnersgade 1	Korsør	Renoveringen er færdig.	Udestår
Skælskør skole	Gammelgade 10	Skælskør	Renoveringen er færdig.	Udestår
Hvilebjergskolen	Kirkerupvej 18	Sørbymagle	Renoveringen er færdig.	Udestår
Hashøj skolen	Brovej 1	Slotsbjergeby	Færdig primo februar	Afventer renovering
Boeslunde skole	Borgbjergvej 13	Boeslunde	Renoveringen er færdig.	Udestår
Nymarksskolen	Østre Allé 67	Slagelse	Renoveringen er færdig.	Udestår
Omø skole	Husmandsstræde 4A	Omø	Endeligt omfang ikke afklaret, dialog pågår	Afventer renovering
Dalrose skole	Blomstervænget 5	Dalrose	Færdig primo februar	Afventer renovering
Søndermarksskolen	Byskov Allé 41	Slagelse	Færdig ultimo februar	Afventer renovering
Tårnborg skole	Tjærebyvej 1	Tårnborg	Færdig ultimo februar	Afventer renovering
Antvorskov skole	Sejerøvej 1	Slagelse	Færdig ultimo februar	Afventer renovering
Kirkeskovskolen	Næstved landevej 632	Rude	Renoveringen er færdig.	Udestår
Eggeslevmagle skole	Skolevej 8	Skælskør	Færdig ultimo februar	Afventer renovering
Broskolen / Gl. solsikke	Birkemosevej 11 / Bragesvej 6	Korsør	Færdig ultimo februar	Afventer renovering
Stillinge skole	Bildsøvej 80A & 80B	Stillinge	Renoveringen er færdig.	Udestår
Vemmelev skole	Skolevej 2	Vemmelev	Renoveringen er færdig.	Udestår
X-class	Willemosevej 2	Slagelse	Færdig ultimo februar	Afventer renovering

Renoveringen trækker ud pga. Covid-19, hvor retningslinjerne for tilgængelige antal toiletter og håndvaske er skærpet.

Oversigt over ombygninger af faglokaler.

Adresse	Opgave	tidsplan	Status
Broskolen	Sammenlægning af lokaler for håndværk og design.	Afsluttet.	Regnskab udarbejdet (overslag 350.000,-)
Søndermarksskolen	Skolekøkken	Afsluttet.	Henstående arbejde udføres ultimo 2019 (overslag 896.000,-)
Vemmelev Skole	Sammenlægning af Natur/ teknik og	Afsluttet.	Mangler slutfregning og regnskab (overslag 1.200.000,-)
Baggesensskolen	Madkundskab m.v.	Afleveres ultimo januar 2021	Entreprenør er i fuld gang
Skælskør Skole	Sammenlægning af sløjd/ metalsløjd håndværk og design.	Afsluttet	mangler regnskab (overslag 1.550.000,-)
Hvilebjergskolen	Sammenlægning af håndarbejde og sløjdlokale	Opstartes efter påske 2021	Sendes i udbud ultimo november
Eggeslevmagle Skole	Skolekøkken	Afsluttet	Mangler slutregning
Flakkebjerg Skole	Lydisolering af musiklokale	Afsluttet	mangler regnskab (overslag 60.000,-)
Søndermarksskolen	Naturfagslokaler	Afsluttet	mangler regnskab (overslag 2.300.000,-)
Antvorskov Skole	Håndværk og design	Afsluttet	mangler regnskab (overslag 750.000,-)
Stillinge Skole	Skolekøkken	Afsluttet	afventer slutregninger (overslag 1.500.000,-)
Baggesensskolen	Naturfagslokaler	Afleveres i ultimo januar 2021	Entreprenør er i fuld gang
Dalrose Skole	Naturfagslokaler	Forventet færdig uge 3	Entreprenøren er i fuld gang
Flakkebjerg Skole	Naturskur	Forventet færdig ultimo feb. 2021	Entreprenør er i fuld gang
Flakkebjerg Skole	Opdatering af indretning af fællesarealer	Afsluttet	Entreprenør er opstartet på skolen, (overslag 1.200.000,-)
Nymarksskolen	Håndværk og design	Afleveres marts/april 2021	Priser ind medio december
Marievangsskolen	Håndværk og design	Afleveres marts/april 2021	Priser ind medio december
Kirkeskovskolen	Håndværk og design	Afleveres ultimo februar 2021	Entreprenør er valgt
Antvorskov skole	Madkundskab	Afsluttet	
Søndermarksskolen	Legeplads	Færdig	
Nymarksskolen	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Marievangsskolen	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Vemmelev skole	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Tårnby skole	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Kirkeskovskolen	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Hvilbjergskole	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Flakkebjerg skole	Legeplads	Færdig	
Skælskør skole	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Boeslunde	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Hashøj skole	Legeplads	Færdig	
Baggesensskolen	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage
Stillinge skole	Legeplads	Færdig når det har været lidt forår	Mangler græs, opstregning eller gummibelægning, kræver varmedage

Revideret 25.01.2021

Nummer Hjælpepakke	Anlægs-nummer	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Rådgiver - navn på kontraktholder	Postnummer på rådgivende kontraktholder	Udførende - Navn på kontraktholder	Postnummer på udførende kontraktholder
7	221	Initiativer Hjælpepakke Dagtilbud	Der er afsat 3,530 mio. kr. til tilpasninger og renovering af legepladser, børnetoiletter og kommunale bygninger under dagtilbud. Disponeringerne er således: • Tilpasninger og renovering af bygninger: 2,03 mio. kr. • Børnetoiletter: 0,5 mio. kr. • Legepladser: 1,0 mio. kr. Status: I forhold til legepladser og børnetoiletter er der igangsat arbejde på 16 institutioner. 7 er afsluttet og de øvrige opgaver forventes afsluttet i 2020. Tilpasninger og renovering på 2,030 mio. kr. - der er igangsat arbejde på 6 daginstitutioner. Der er et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Stort set alt arbejde forventes afsluttet i 2020.	Børne- og Ungeudvalget	Alt Ok				
7	222	Initiativer Hjælpepakke Skoler	Der er afsat 3,191 mio. kr. til skoler under pkt. 7 i hjælpepakken. Samlet er der igangsat arbejde på 6 skoler. Arbejdet på 5 skoler forventes afsluttet i 2020 og et arbejde forventes afsluttet i starten af 2021 indenfor det afsatte budget.	Børne- og Ungeudvalget	Alt Ok				
18	131	Skoleudbygning	Flere faglokaler er færdige, de sidste 5 ventes færdige i løbet af første og andet kvartal 2021. Vi begynder at få problemer med at få lokale entreprenører der har tid til at lave hovedentrepriser i år, de har meget travlt. Derudover renoveres legepladser på 13 forskellige skoler. 4 legepladser forventes færdige til februar 2021 resten bliver færdige med udgangen af 2020.	Børne- og Ungeudvalget	Mindre afvigelse	På 6 forskellige faglokaler er følgende rådgivere valgt: Vestsjællands tegnestue (4200) Fjerring (4200) ArkiDesign (4220)	4200 Slagelse 4200 Slagelse 4220 Korsør	På et faglokale er følgende entreprenører i gang: Brd. H og S Jensen, Poul Hald, Slagelse rørservice, Aage Langkjær, KC teknik, Jes Christensen, Vinzent gulve, ST skoleinventar	4261 Dalmose 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4230 Skælskør 4291 Ruds Vedby 4200 Slagelse 4241 Vemmeløv 6880 Tarm
	132	Toiletter - skoler	På 9 skoler er renoveringen færdig. Der skal sættes designfolie på alle toiledøre, men dette afventer de øvrige skoler. Opgaven opstarter i december. 9 skoler er i gang/opstartes, men med en længere planlægning. 1 skole mangler endelig afklaring af renoveringsomfang.	Børne- og Ungeudvalget	Alt Ok	På én skole: ArkiDesign	4220 Korsør	For nuværende er valgt 3 forskellige entreprenører: OP VVS. Josk (Hovedentreprenør) Korsør Byggeservice (Hovedentreprenører.)	4230 Skælskør 4230 Skælskør 4220 Korsør
	201	Tagudskiftningspulje	Der udmøntes 5 anlægsprojekter fra Puljen: 1) Storebæltshallen: Tagarbejdet er færdigt . 2) Eggeslevmagle Skole: Tagarbejdet er færdig afleveret 3) Vemmeløv Skole: Tagarbejdet på Vemmeløv Skole er færdig afleveret . 4) Antvorskov skole: Arbejdet er færdig afleveret 5) Korsør Hallen: Arbejdet med tagudskiftning er færdig .	Erhvervs- og Teknikudvalget	Afsluttet			1) Storebæltshallen: Korsør Byggeservice. 2) Eggeslevmagle skole: - JOSK.Asp. 3) Vemmeløv skole: Niels Lien 4) Antvorskov: Georg Berg. 6) Korsør Hallen: Korsør byggeservice	1)4220: Korsør 2)4230: Skælskør 3)4200: Slagelse 4)4200: Slagelse 6)4220: Korsør
12	86	Fortove og stier	Prioriteringen vil bl.a. omfatte flisesstier i Korsør/Halsskov, fortovsstrækninger samt enkelte stier i grus/løs belægning (natur- & rekreativstier). Flisesstier i Korsør er startet i uge 33. Arbejdet er gennemført og budgettet bliver forbrugt i 2020.	Erhvervs- og Teknikudvalget	Afsluttet			LP Service, Vækst & Miljø Grøn Vækst	4241 Vemmeløv 4200 Slagelse 4200 Slagelse
11		Facaderenoveringen af administrationsbygningen ved Stignæs	Arbejdet er afsluttet	Erhvervs- og Teknikudvalget	Afsluttet			Niels Lien	4200 Slagelse
24	213	VASAC diverse projekter	Der er afsat budget til 4 projekter på forskellige lokationer. a) Lydisolering i musiklokale på Rosenkildevej 91 Slagelse. Arbejdet er afsluttet . b) Etablering af nyt indgangsparti på Rosenkildevej 83 Slagelse. Arbejdet er afsluttet c) VASAC Korsør Bag Stadion, Etablering af ekstra toiletter og 2 brusekabiner. Arbejdet er afsluttet d) VASAC Slagelse Erhverv etablering af en varelift/elektor. Arbejdet er afsluttet . Arbejderne er afsluttet indenfor budgettet.	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	Afsluttet			a) Korsør Byggeservice b) PC Glas c) Korsør Byggeservice, Murerm. Kenneth Nielsen og Tanderup VVS d) ThyssenKrupp / beton entrepre. , Murerm. Kenneth Nielsen og EL:CON	a) 4220 Korsør b) 4200 Slagelse c) 4220 Korsør, 4230 Skælskør, 4200 Slagelse d) 2600 Glostrup, 4230 Skælskør, 4200 Slagelse